



**FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT**  
ALBANIAN DEVELOPMENT FUND

## **RAPORT I AKTIVITETIT VJETOR 2011**

**Janar 2012**

**SHKURTIME**

CEB	Banka e Këshillit të Europës
IDA	Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim
BB	Banka Botërore
EBRD	Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim
EIB	Banka Europiane e Investimeve
IDB	Banka Islamike e Investimeve
GoA	Qeveria Shqiptare
KGK	Komiteti i Granteve Konkurruese
KfW	Banka Gjermane për Zhvillim
FSHZH	Fondi Shqiptar i Zhvillimit
MIS	Sistemi Menaxhimit të Informacionit
NQV	Njësitë e Qeverisjes Vendore
NJAB	Njësia e Auditimit të Brendshëm
OFID	Fondi i OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar
PNMZM	Plani i Ndjekjes së Masave Zbutëse mbi Mjedisin
PZHL	Plani i Zhvillimit Lokal
CES	Consulting Engineers Salzgitte
RI	Roughton International
SIF	Fondi i Investimeve Sociale
FIDIC	Federata Ndërkombëtare e Konsulencës Inxhinierike (International Federation of Consulting Engineers)

## Pasqyra e lëndës

1. PËRMBLEDHJE.....	4
2. RAPORTI I AKTIVITETIT .....	6
2.1 Programi “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore e Lokale në Shqipëri” .....	8
2.2 Programi “Punët në komunitet III” financuar nga CEB.....	15
2.3 Programi “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale” financuar nga KfW .....	19
2.4 Bashkëpunimi i FSHZH me Komitetin e Zhvillimit të Rajoneve në kuadër të Projekteve të Infrastrukturës Vendore.....	22
3. AKTIVITETI INSTITUCIONAL .....	23
3.1 Menaxhimi Financiar.....	23
3.2 Komunikimi dhe Informimi.....	29
3.3 Monitorimi dhe Vlerësimi.....	29
3.4 Auditimi i brendshëm .....	32
4. AKTIVITETE TE TJERA .....	33
4.1 Misione të Donatorëve .....	33
4.2 Ndërtimi i kapaciteteve të NjQV-ve .....	34
4.3 Pergatitje e projekteve per financim .....	35
4. ANEKSE .....	36
4.1 Informacion mbi nën-projektet e programit “Punët në komunitet III” Faza I & Faza II .....	37
4.2 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga Banka Botërore & GoA (IDA) .....	41
4.3 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga OFID.....	42
4.4 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga CEB .....	43
4.5 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga IPA 2008.....	45
4.6 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga IDB .....	46
4.7 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga EBRD & EIB (Dhjetor 2011).....	47
4.8 Informacion mbi nën-projektet e programit “Furnizimi me Ujë i zonave Rurale”, financuar nga KfW (Dhjetor 2011).....	48
4.9 Realizimi i zërave të buxhetit* për vitin 2011 (sipas donatorëve).....	49
4.10 Shpenzimet sipas Donatorëve dhe Kategorive për vitin 2011 (në Euro).....	51
4.11 Rrugët Dytësore dhe Lokale të përfunduara deri më 31 Dhjetor 2011.....	52

## 1. PËRMBLEDHJE

Raporti vjetor 2011 paraqet aktivitetin kryesor të zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, realizimin financiar, performancën e institucionit, ecurinë e programeve në zbatim si edhe aktivitetet e planifikuara në vazhdim.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2011 ka shfaqur një performancë shumë të mirë në realizimin e planit vjetor të punës si edhe në përmbushje të detyrimeve të dala nga marrëveshjet e financimit.

Viti 2011 është paraqitur si një vit sfide duke vendosur institucionin përballë një dyfishimi të volumit të punës, respektimit të afateve të ngushta kohore, si edhe ruajtjes dhe përmirësimit të standartave të arritura deri më sot.

FSHZH në fund të vitit 2011 shfaqet përherë e më tepër si një institucion i konsoliduar, me fizionomi të qartë, me një staf të specializuar dhe profesional, me kapacitete menaxhimi të forcuara dhe me një frymë ekipi pozitive. FSHZH vazhdon të mbetet një lider në fushën e zhvillimit rajonal, duke qenë një pikë referimi si për Qeverinë Shqiptare, por mbi të gjitha për qeveritë lokale, të cilat kanë krijuar një partneritet funksional me FSHZH-në.

Për vitin 2011, buxheti i miratuar për FSHZH është në vlerën 84 Milionë USD. Ky buxhet është dyfishuar në krahasim me vitin 2010 dhe zë rreth 2.09% të Buxhetit të Përgjithshëm Kombëtar ose 11.36% të investimeve kapitale të Buxhetit të Përgjithshëm Kombëtar.

Realizimi i këtij buxheti është kryer në vlerën 83.72 Milionë USD, ose në masën 97 % kundrejt buxhetit vjetor të rishikuar.

Gjatë këtij viti është ndjekur zbatimi i 108 kontratave për punime civile, kryesisht rrugë dhe ujësjellës, me vlerë rreth 250 Milionë USD, për të cilat vetëm për gjatë këtij viti janë disbursuar rreth 78,42 Milionë USD. Pavaresisht dyfishimit të buxhetit dhe volumeve të punës kostoja operacionale është ruajtur në nivelet e vitit 2010. Këto realizime e pozicionojnë FSHZH-në si një institucion efikas në absorbimin dhe disbursimin e investimeve kapitale.

Investimet në infrastrukturë edhe këtë vit kanë zënë peshën kryesore të aktivitetit institucional të FSHZH. Gjatë vitit 2011, FSHZH është angazhuar në një total prej 214 nën-projektsh të infrastrukturës rurale, me një shpërndarje gjeografike gjithëpërfshirëse.

Saktesia dhe standartizimi i projekteve teknike, zbatimi me cilësi i punimeve dhe permiresimi i kushteve teknike të aplikuara, kanë qenë një nga prioritetet institucionale të cilit i është kushtuar një vëmendje e vecantë.

Edhe këtë vit FSHZH ka pasur rezultat në akordimin e financimeve të reja në një total prej 28.8 milion Euro, përkatesisht 15 Milionë Euro KfW dhe 8.8 milion Euro IPA 2009 në projektin e “Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, dhe 5 Milionë Euro KfW në financimin e fazës së dytë të projektit të “Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale”.

FSHZH ka vazhduar të asistojë Komitetin e Zhvillimit të Rajoneve për vlerësimin teknik të projekteve të Infrastrukturës lokale, duke qenë një aset mjaft i vlefshëm për maksimalizimin e impaktit të investimeve që ky komitet përcakton.

Performanca shumë e lartë e treguar nga FSHZH është arritur falë profesionalizmit, përkushtimit dhe punës në ekip të stafit të saj dhe përballja me sfidat që janë shfaqur. Fleksibiliteti dhe shpejtësia e vendimmarrjes, standartet e vendosura në menaxhim, vlerat morale dhe profesionale, transparencja dhe komunikimi me publikun, serioziteti dhe profesionalizmi kanë qenë tiparet themelore të punës së institucionit.

## 2. RAPORTI I AKTIVITETIT

Investimet në infrastrukturë zënë peshën kryesore të aktivitetit institucional të FSHZH. Gjatë vitit 2011, FSHZH është angazhuar në një total prej 214 nën-projektsh të infrastrukturës rurale, me një shpërndarje gjeografike gjithëpërfshirëse.

Pjesën kryesore të këtyre investimeve e zënë rrugët dytësore & lokale, ujësjellësat dhe kanalizimet, projektet e ndërtimit dhe rehabilitimit të objekteve turistike, etj.

Deri në fund të vitit 2011, janë përfunduar 59 nënprojekte infrastrukture kryesisht rrugë si edhe kanë përfunduar fazën e garancisë 63 nënprojekte të përfunduara gjatë vitit 2010 dhe 2011.

Gjatë kësaj periudhe ka vijuar puna për zbatimin e punimeve civile në 56 nënprojekte të tjera. Ndërkohë janë në proces tenderimi ose kontraktimi 3 nënprojekte, dhe në përfundim të procesit të përgatitjes së dokumentacionit 33 nënprojekte të tjera. Këto të fundit janë pjesë e financimit të Programit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale, dhe Programit të Ujësjellësave Ruralë.

Një vëmendje e vecantë i është kushtuar rritjes së cilësisë së projektimit, dhe respektimit të standardeve të parashikuara. Të gjitha projektet teknike të objekteve në zbatim, kontrollohen dhe miratohen nga stafi i Departamentit të Infrastrukturës, duke rritur ndjeshëm efektivitetin e këtij procesi.

Zbatimi me cilësi i punimeve dhe rritja e standardeve teknike të aplikuara, është një nga prioritetet institucionale të cilit i është kushtuar një vëmendje e vecantë. Vlen për tu përmendur fakti se në Programin “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore & Lokale”, janë duke u zbatuar standartet e zbatimit dhe supervizimit të punimeve sipas FIDIC.

Supervizimi i punimeve për objektet në zbatim, është duke u kryer nga kompani të huaja dhe vendase me eksperiencë në këtë fushë. Aplikimi i standardeve të larta në supervizimin e punimeve ka sjellë rezultate mjaft të kënaqshme në realizimin me cilësi të punimeve.

Mjedisi, dhe zbatimi i procedurave për ruajtjen e tij ka shoqëruar në çdo moment punën për zbatimin e investimeve në infrastrukturë. Ndjekja me kujdes e këtij komponenti ka bërë të mundur respektimin me rigorozitet të parametrave mjedisorë duke aplikuar kështu me sukses një nga parimet themelore të punës në këtë institucion.

## Paraqitja e nënprojekteve sipas donatorëve dhe statusit të tyre Dhjetor 2011

Donatori	Plani i Punës (PP)	Totali	Projekte ne fazen e pergatitjes se dokumentacionit	Në tenderim / vleresim	Në kontraktim	Në zbatim	Projekte te perfunduara Në Garanci	Mbyllur Përfundimisht në 2011
CEB (CW III)	PP I – IV	45				1	12	32
KfW (SIF II & III)	PP 1	31						31
KfW (RWS)	PP 1	26	1			25		
IDA GOA	PP 1	4					4	
OFID I & II	PP 1 & PP 2	13				5	8	
CEB SLRP	PP 1 & PP 2	32				4	28	
IPA 2008	PP 1	4					4	
IDB – ISTISNA SLRP	PP 1	10		3		6	1	
EBRD & EIB SLRP	PP 1	17				15	2	
Te tjera SLRP		32	32					
<b>TOTALI</b>		<b>214</b>	<b>33</b>	<b>3</b>		<b>56</b>	<b>59</b>	<b>63</b>

## 2.1 Programi “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore e Lokale në Shqipëri”


Programi “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, bashkëfinancuar nga Banka Botërore, Qeveria Shqiptare dhe Donatorë të tjerë në vlerën 400 Milionë USD, synon të rrisë përpjekjet konkrete për përmirësimin e infrastrukturës në vend si dhe për rritjen e aksesit ndaj shërbimeve bazë dhe tregjeve, veçanërisht në zonat rurale nëpërmjet rehabilitimit të rreth 1500 km rrugë.

Programi deri në Dhjetor 2011, është financuar në shumën 328 Milionë USD dhe ka avancuar në të gjithë komponentët e tij.

Donatori	Financim (milione USD)
BB	20
OFID (OPEC) I & II	25
GoA	9
CEB	56
IPA 2008	11
BERZH	67.5
BEI	67.5
IDB/ ISTISNA	40
KfW	20.2
IPA 2009	11.8
<b>Total</b>	<b>328</b>

Përveç fondeve të trashëguara nga vitet 2009-2010, në muajin Mars 2011, Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi marrëveshjen me KfW, për financimin e Programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore & Lokale”, në vlerën 15 Milionë Euro. Këtij financimi i është bashkuar dhe IPA 2009, me shumën 8.8 Milionë Euro. Pjesë e grupit të donatorëve që janë angazhuar për t’iu bashkangjitur programit është edhe Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), IPA 2010 – 2011, etj.

Deri më 31 Dhjetor 2011, FSHZH ka financuar rikonstrukcionin e 80 segmenteve rrugore dytësore & lokale me një gjatësi totale prej 690 km. Nga këto deri në fund të muajit Dhjetor 2011, janë përfunduar 47 segmente rrugore, me një gjatësi prej 410 km, dhe vijon





puna për zbatimin e punimeve civile në 30 rrugë me një gjatësi prej 259 km. Janë në proces tenderimi ose vlerësimi 3 rrugë të tjera dytësore dhe lokale me një gjatësi totale prej 18.8 km. Ndërkohë janë në fazën e përgatitjes së dokumentacionit teknik 32 segmente të tjera rrugore në të gjithë vendin.

### **Ecuria e deritanishme e projektit**

Komponentët kryesorë të projektit dhe ecuria e secilit prej tyre janë si më poshtë:

**Komponenti i parë:** Financimi i aktiviteteve mbështetëse të programit:

Ky komponent përfshin përgatitjen e bazës së të dhënave për rrugët rurale si dhe përgatitjen e dokumentacionit të prokurimeve për fazën e implementimit.

Baza e të dhënave të prioritizimit është ngritur në fazën e parë duke përbërë një inventar me të dhëna të detajuara për 3500 km, të identifikuar si segmentet kryesore të rrjetit rrugor rural. Këto segmente rrugore janë përzgjedhur nga secili Qark në bazë të prioriteteve e të shpenzimeve aktuale të mirëmbajtjes.

Janë mbledhur të dhëna të hollësishme për të gjithë seksionet rrugore, 525 segmente në total, si popullsia, trafiku, gjendja (ashpërsia e rrugës), aksesit që krijon si edhe varfëria në zona. Është bërë një analizë shumë kriterëshe për secilin nga këto seksione, e përbërë nga disa komponentë.

Procesi i inventarizimit tashmë është një kapacitet i ngritur brenda FSHZH-së dhe po përdoret plotësisht në fazën e dytë të projektit. Gjatë vitit 2011, është punuar për përgatitjen e fazës së dytë të inventarizimit që parashikohet ta çojë numrin e km të inventarizuara në rreth 6200 Km. Ky proces përfshin rishikimin, përditësimin dhe plotësimin e inventarit për çdo qark. Për këtë qëllim janë rishikuar të dhënat e inventarit të hedhura në ROMAPS nga Roughton sipas Qarqeve duke i krahasuar me të dhënat e mbledhura nga inspektorët e FSHZH.

Ndërkohë janë përditësuar të dhënat e ROMAPS me projektet që realizohen nga FSHZH në kuadër të PRDL. Deri në fund të Dhjetorit 2011, janë përditësuar 123 km rrugë dytësore dhe lokale.

Në fund të 2011, përfundoi me sukses inventarizimi i plotë i rrjetit rrugor rural në Qarkun e Durrësit. Në këtë proces u inventarizuan 224 km rrugë të këtij Qarku, të cilat së bashku me 131 km rrugë të inventarizuara nga Konsulenca Ndërkombëtare në fazën e parë, plotësojnë totalin prej 355 km rrugë të inventarit të plotë të Qarkut Durrës.

Vlen të theksohet fakti se në fund të këtij procesi do të ketë një inventar të saktë të rrjetit rrugor rural në rang kombëtar.

Paralelisht me zhvillimin e këtij procesi, vijon puna për përditësimin e të dhënave ekzistuese në inventar, duke i rifreskuar me të dhënat aktuale të rrugëve të rikonstruara, ose në proces rehabilitimi. Procesi i inventarizimit është një proces aktiv i cili do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2012.

Faza e projektimit, pas dorëzimit të projekteve për 400 km e para nga Roughton International, ka vazhduar me rishikimin e projekteve të hartuara nga NjQV-të si edhe me kontraktimin e një konsulence ndërkombëtare.

Një pjesë e segmenteve rrugore të inventarizuara kanë pasur projekte teknike të hartuara nga NjQV-të përkatëse. Këto projekte janë kontrolluar dhe rishikuar nga Njësia

e Mbështetjes Teknike pranë FSHZH-së dhe janë cuar për ripunim në rastet kur ka qenë e nevojshme. Deri më sot janë vlerësuar dhe ripunuar 48 projekte teknike të cilat kanë përfunduar apo janë në zbatim. Për pjesën e segmenteve rrugore që nuk ka pasur projekte teknike, është kontraktuar gjatë vitit 2011 një konsulence ndërkombëtare e cila ka si detyrë përgatitjen e projekteve teknike për 600 km rrugë dytësore dhe lokale, përgatitjen e dokumentave të prokurimit dhe instrumentave mbrojtës shoqërues. Deri në fund të vitit 2011 janë përgatitur projektet teknike për 50 km e para.

Draft - projektet janë kontrolluar në terren e në zyrë dhe janë bërë komente teknike nga Njësia e Mbështetjes Teknike për përmirësimin e projektit. Pas ripunimit të bërë në bazë të komenteve teknike kompania ka përgatitur set-in e dokumentave finale. Kompania po vijon me projektimin e segmenteve të tjera sipas kontratës.


Në lidhje me ngritjen e kapaciteteve të NjQV-ve përfituese për funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të reja, ka përfunduar trajnimi i tyre nga stafi i FSHZH-së. Përmes tij janë trajnuar 258 komuna e bashki si dhe përfaqësues të qarqeve, në total rreth 474 persona.

Gjithashtu për llogari të këtij programi, në kuadër edhe të nismës së Qeverisë për të lidhur me rrugë asfaltike të gjitha qendrat e Komunave, është hartuar një bazë e vecantë të dhënash për gjendjen së rrugëve që lidhin qendrat e Komunave me rrugët nacionale apo rajonale.

**Komponenti i dytë** – Financimi i punimeve civile për përmirësimin e rrugëve prioritare rajonale dhe lokale.

### Rrugët e financuara nga Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare.


Banka Botërore ka financuar përmes IDA-s, Programin “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale” me 20 Milionë USD. Këtij investimi i është shtuar dhe një financim prej 5 Milionë USD nga Qeveria Shqiptare. Deri më 31 Dhjetor 2011 me fonde të Bankës Botërore dhe Qeverisë Shqiptare janë financuar 4 projekte për akse rajonale të rëndësishme rrugore në një gjatësi prej 40.5 km. Në fund të muajit Dhjetor 2011, kanë përfunduar punimet në të gjithë segmentet rrugore të financuar nga ky donator, ose 40.5 km, në Qarqet Kukës, Dibër, Fier dhe Tiranë.



### Rrugët e financuara nga OFID I & II.


Fondi i OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID) ka financuar programin në dy faza në një total prej 25 Milionë USD. Deri në fund të muajit Dhjetor 2011 nga ky donator janë financuar 13 segmente rrugore në një gjatësi prej 107.92 km. Nga këto 8 segmente rrugore ose 75.7 km kanë përfunduar punimet civile. Rrugët e përfunduara gjenden në Qarqet Berat, Elbasan, Gjirokastrë, Korçë, Lezhë, Shkodër dhe Vlorë.

Grafiku iu referohet segmenteve rrugore të cilat kanë përfunduar punimet civile dhe atyre që janë në proces zbatimi. Gjatë këtij viti, me financime të OFID II, u tenderuan 6 segmente rrugore, prej të cilave 1 ka përfunduar punimet, dhe 5 janë në proces zbatimi Muaji Prill shënoi fillimin e punimeve civile në këto objekte.



### Rrugët e financuara nga Banka e Këshillit të Europës (CEB).

Banka e Këshillit të Europës (CEB) ka financuar Programin “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale” me 40 Milionë Euro. Me këto fonde deri në fund të muajit Dhjetor 2011 janë financuar 32 segmente rrugore me një gjatësi totale prej 248.7 km. Nga këto, kanë përfunduar punimet në 28 segmente rrugore ose 230 km dhe janë në zbatim 4 segmente të tjera rrugësh me një gjatësi prej 18.7 km. Grafiku iu referohet 32 segmenteve të cilat janë në proces zbatimi, ose kanë përfunduar punimet.



Gjatë këtij viti, ka përfunduar tenderimi i të gjithë segmenteve rrugore të parashikuar për financim nga ky Donator.

### Rrugët e financuara nga IPA 2008 – Delegacioni i Bashkimit Europian.

Delegacioni Europian ka financuar këtë program përmes IPA 2008 me shumën 11 Milionë USD, për rikonstruksionin e katër segmenteve rrugore, me një gjatësi 34 km. Për këto segmente procedurat kanë qenë të centralizuara, pra prokurimi dhe supervizimi i punimeve janë organizuar nga vetë Delegacioni i Bashkimit Europian.

Gjatë vitit 2011, kanë përfunduar punimet në te 4 segmentet rrugore në Qarqet Durrës, Gjirokastrë, Shkoder, dhe Lezhë.


### Rrugët e financuara nga Banka Islamike e Zhvillimit dhe Qeveria Shqiptare (IDB & GoA).

Banka Islamike e Zhvillimit ka financuar Programin “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore & Lokale” në shumën prej 40 Milionë USD. Ketij financimi i është shtuar dhe një kontribut i Qeverisë Shqiptare në vlerën 4 Milione USD.

Për periudhën Janar – Dhjetor 2011, janë financuar 10 segmente rrugore ose 90 km.

Nga këto janë tenderuar dhe kanë filluar zbatimin e punimeve civile 7 segmente rrugore me një gjatësi prej 71 km. Ndërkohë janë në proces tenderimi / kontraktimi edhe 3 rrugë të tjera me një gjatësi totale prej 19 km.

Gjate tremujorit të fundit të 2011, kanë përfunduar punimet në aksin rrugor Kam – Golaj, në Qarkun Kukës.




### Rrugët e financuara nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) dhe Banka Europiane e Investimeve (EIB).

EBRD dhe EIB kanë financuar këtë program me 100 Milionë Euro, ose 135 Milionë USD. Me këto fonde gjatë nëntëmujorit të 2011, janë financuar 17 segmente rrugore në një gjatësi prej 170 km.

Brenda kësaj periudhe kohore është bërë e mundur që të gjitha rrugët e financuara të fillojnë zbatimin e punimeve civile.

Gjate tremujorit të fundit të këtij viti kanë përfunduar punimet në 2 aksin rrugore me një gjatësi prej 10.4 km. Nderkohe vijojnë punimet në 15 segmente rrugore me një gjatësi prej 156 km.



Ecuria e përgjithshme e gjithë projekteve ka qenë pozitive dhe mund të thuhet se standartet e reja të aplikuara në këtë projekt po japin rezultate të mira në lidhje me cilësinë e punimeve.

## Prokurimi

Procedurat e prokurimit për punimet civile në këtë program janë kryer në përputhje me Udhëzuesit e Bankës Botërore “Guidelines: Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits Procurement”.

Rrugët e financuara nga BERZH dhe BEI janë prokuruar në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në Marrëveshjen e Financimit të Projektit për Rrugët Dytësore dhe Lokale dhe Udhëzuesit e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim publikuar në Janar të 1992 dhe rishikuar në Maj të 2010.

Rrugët e financuara nga Banka Botërore, GoA, OFID, dhe CEB, janë tenderuar sipas metodës “tender i hapur ndërkombëtar”.

Ndërkohë prokurimi i punimeve civile për rrugët e financuara nga IDB, po kryhet sipas metodës “tender i hapur kombëtar”.

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2011 janë tenderuar 38 segmente rrugore. Në këtë periudhë janë mbyllur procedurat e tenderimit dhe janë lidhur 30 kontrata të punimeve civile. Gjithashtu në kuadër të implementimit të këtij programi më datë 7 Mars 2011, është nënshkruar kontrata me AIC PROGETTI spa dhe Sphaera shpk, për projektimin e 600 km rrugë dytësore dhe lokale. Njëkohësisht objekt i kësaj kontratë është përgatitja e dokumentacionit të tenderimit dhe instrumentave mbrojtëse shoqëruese.

## Supervizimi i kontratave të punimeve civile

Kompania Louis Berger SAS e cila është e kontraktuar për supervizimin e të gjitha punimeve civile, aktualisht po kryen supervizimin e implementimit të 32 kontratave të punimeve, të cilat janë bazuar në FIDIC. Ndërkohë është ndjekur supervizimi i 45 rrugëve të tjera të cilat kanë përfunduar zbatimin e punimeve civile, dhe mbikqyren edhe gjatë periudhës së garancisë. Pritet që gjatë tremujorit të parë 2012, numri i kontratave që do të mbikqyren nga kjo kompani të jetë rreth 50.

## Procedurat mjedisore

Në kuadrin e projektit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, ka vazhduar paralelisht edhe ndjekja e procedurave mjedisore sic parashikohen në Manualin e Procedurave dhe në kërkesat e projektit. Gjatë këtij viti janë zhvilluar këto aktivitete të lidhura me mjedisin:

- Është modifikuar formati i planit të menaxhimit të mjedisit në përputhje me kërkesat e donatorëve të rinj (BERZH/BEI), duke përfshirë gjithashtu komponente të shëndetit dhe sigurisë në punë si dhe impaktin në komunitet. Është hartuar udhëzuesi në lidhje me kriteret e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe komunitetin ku zbatohen nënprojektet e financuara nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
- Janë siguruar (ose janë në proces) të gjitha lejet mjedisore për objektet në zbatim.
- Në funksion të marrjes së lejes mjedisore, gjatë kësaj periudhe Njësia e Mjedisit ka hartuar raportet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për 8 segmente e mëposhtme:

Mbreshtan-Sinje; Kosove e madhe-Kosove e Vogel; Kucove-Kozare; Superstrade Kodhe I- Dajc - Blinisht; Kutall i- Gorican - Hinke; Meto Hasim - Kafaraj; Burrel - Koms; Shijak – Gjepale.

- Njësia e mjedisit, krahas trainimit të dhënë ndaj NjQV-ve, e ka lehtësuar procesin e aplikimit për leje mjedisore në Qendrën Kombëtare të Licensimit, përmes:
  - Skanimin të dokumentacionit (projekt, raport VNM)
  - Aplikimin në QKL Tiranë (autorizuar nga NjQV) dhe tërheqjes së lejeve
- Është kryer kontrolli i zbatimit të Planit të Menaxhimit të Mjedisit, hartuar nga Njësia e Mjedisit. Aktualisht janë në zbatim mbi 40 projekte. Objektet për kontroll përzgjidhen në bazë të progresit të punës, në bashkëpunim me projektin “Përmirësimi i rrugëve dytësore dhe lokale”.
- Jane hartuar raporte periodike mujore, të gjetjeve kryesore për rreth 40 objekte, në lidhje me cilësinë e zbatimit të Planit të Menaxhimit të Mjedisit
- Është ngritur mekanizmi i aplikimit të penaliteteve të kontraktoreve që nuk i plotësojnë kriteret mjedisore gjatë zbatimit të punimeve.
- Është ngritur sistemi i raportimit javor në lidhje me ceshtjet e mjedisit në nenprojektet e rrugëve dytësore nga ana e inspektoreve teknik.
- Gjatë kësaj periudhe është kontrolluar cilësia e raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të hartuar nga kompania projektuese Sphaera/AIC, konsulentët e përzgjedhur nga FSHZH, si dhe nga ana e NjQV.
- Në funksion të procesit të konsultimit me publikun, raportet paraprake të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis janë botuar në faqen e internetit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si dhe janë dërguar paraprakisht tek NjQV-të përkatëse e më tej janë diskutuar me publikun në takime të organizuara për këtë qëllim.
- Në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore, është ripunuar raporti i VNM për urën e re dhe të vjetër të Velabishtit, si dhe janë nxjerre lejet përkatëse mjedisore
- Është mbajtur komunikim i vazhdueshëm me Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave për plotësimin e kërkesave të donatorit dhe lehtësimin e procesit të marrjes së lejeve mjedisore, përfshirë eliminimin e tarifës për leje mjedisore.
- Është rishikuar kuadri i masave mbrojtëse mjedisore të hartuar në bashkëpunim me d’Apollonia dhe BERZH/BEI.
- Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve institucionale gjatë muajit Mars 2011, pranë FSHZH u organizua nga BERZH një seancë trajnimi lidhur me kuadrin e politikave mbrojtëse mjedisore dhe kriteret e performancës së kësaj banke. Në të morën pjesë 20 punonjës të FSHZH.
- Është grumbulluar dhe siguruar informacioni i nevojshëm për vendndodhjen e zonave të mbrojtura, monumenteve të kultures dhe legjislacionin përkatës, për të parandaluar pengesat administrative për marrjen e lejes, etj.

## Konkluzione:

Projekti ka paraqitur një performancë shumë të kënaqshme në të gjithë komponentët e tij, konfirmuar kjo edhe nga Misionet e BB te kryera gjate 2011.

FSHZH si agjenci implementuese e këtij programi po vazhdon të kryejë me sukses rolin e saj në monitorimin, koordinimin dhe implementimin e shpejtë të këtij programi, duke garantuar realizimin me cilësi dhe përgjegjshmëri të të gjitha objektivave të zbatimit të programit.

Viti 2011 ka paraqitur një dyfishim të volumit të punës krahasuar me një vit më parë, duke mbajtur shpenzimet operative në të njëjtat kuota. Gjatë vitit 2012 pritet të ruhet i njëjti intesitet i realizimit të investimeve.

Edhe këtë vit janë shtuar fondet e programit përkatësisht me 32 Millionë USD.

Si rezultat i suksesit të implementimit të këtij programi dhe interesit në rritje të donatorëve, parashikohet një tejkalim i ndjeshëm i objektivit fillestar prej 400 Milionë USD.


## 2.2 Programi “Punët në komunitet III” financuar nga CEB

Programi “Punët në komunitet III” financohet nga CEB dhe Qeveria Shqiptare në vlerën 14.38 milionë Euro, dhe ka si qëllim të nxisë zhvillimin social ekonomik të zonave rurale të vendit, të cilat kanë potenciale të zhvillimit ekonomik, veçanërisht në turizëm.

Në program janë përfshirë 16 komuna, të cilat janë të shpërndara gjeografikisht, dhe kanë tipare të veçanta të turizmit (komunat aplikojnë forma të ndryshme të turizmit bregdetar, malor, historik, eko-turizëm, agro-turizëm, etj), dhe nevoja të ndryshme në aspektin e ndërtimit të kapaciteteve. Programi ofron asistencë teknike të diversifikuar që ndryshon nga komuna në komunë dhe përshtatet në përputhje me nevojat që përballen stafi dhe të zgjedhurit lokalë në secilën prej tyre.

Programi është i lokalizuar në NjQV-të si vijon: Drenovë, Tregan, Fushë-Kuqe, Orikum, Qendër Vlorë, Dermenas, Kryevidh, Petran, Kutalli, Ulëz, Ishëm, Margegaj, Postribë, Velipojë, Rrashbull, Petrelë.

Gjatë vitit 2011, programi “Punët në Komunitet III”, paraqet një ecuri të kënaqshme në të dy komponentët e tij, si në asistencën teknike për ngritjen e kapaciteteve të NjQV-ve ashtu edhe në zbatimin e projekteve të infrastrukturës.



### **Komponenti i Asistences teknike per ngritjen e kapaciteteve**

Nën këtë komponent janë përfunduar tashmë planet e zhvillimit lokal për komunat Tregan, Fushë-Kuqe, Kutalli, Drenovë dhe Bashkinë Orikum.

Gjithashtu janë hartuar Planet Hapësinore për komunat Petrelë, Ulëz dhe Velipojë.

Janë hartuar edhe Plane Zhvillimi të Turizmit për komunat Ishëm, Kryevidh, Qendër Vlorë dhe Petran.

Aktivitetet kryesore të këtij komponenti për vitin 2011 kanë qenë të lidhura me ndërtimin e kapaciteteve lokale dhe me zhvillimin e produkteve të rëndësishme promovuese.

### **Hartimi i Planit të Zhvillimit Ndërkomunal, rajoni Zadrinë**

Procesi i hartimit të Planit të Zhvillimit Ndërkomunal të Rajonit Zadrinë, i nisur në gjysmën e dytë të vitit 2010, u shtri edhe në periudhën Janar- Shtator 2011. Në fund të muajit Shkurt u arrit hartimi i draftit të parë të kësaj strategjie ndërkomunale dhe në periudhën Prill-Maj u miratua.

Gjatë muajve Qershor-Korrik u bë gati materiali për botim dhe rreth 300 kopje të strategjisë u shpërndarë në aktorë të ndryshëm.

**Plani i Investimeve Kapitale, Rrashbull:** Plani i Investimeve Kapitale të Komunës Rrashbull u finalizua në muajt Janar dhe Shkurt 2011. Materiali pasi u konsultua me NJQV-në dhe publikun u publikua në mes të muajit Mars dhe ju dërgua Komunës.

### **Shpërndarja e përvojës së projektit “Punët me Komunitetin III”**

Në kuadër të mbylljes së Programit Punët me Komunitetin III, është përgatitur një botim që pasqyron eksperiencën unike të FSHZH-së në programin “Punët në Komunitet III”, duke theksuar komponentët e ndryshëm të këtij programi. Në muajin Tetor 2011, ky botim i titulluar “Përvoja e Programit Punët në Komunitet III” ishte gati për t'u shpërndarë publikut dhe NJQV-ve të interesuara. Botimi është në të dy gjuhët, shqip dhe anglisht. Ky publikim i shtohet fondit të materialeve promovuese mbi aktivitetet e FSHZH-së ndër vite. Kopje të këtij publikimi janë të disponueshme për Njësitë Vendore të përfshira në program, donatorët e programit dhe aktorët e ndryshëm si dhe bashkëpunëtorët e FSHZH-së. Për të rritur disponueshmërinë e këtij materiali promovues ai do të jetë i aksesueshem edhe elektronikisht në websitin e FSHZH-së.

Përgatitja e një dokumentari televiziv është një tjetër përpjekje për të ndarë përvojën unike të Programit Punët në Komunitet III” por i parë në një këndvështrim ndryshe nga publikimi i përmendur më sipër. Nëpërmjet katër rasteve të përzgjedhurave nga programi, në katër zona ndërhyrje, (Tregan, Velipojë, Petran dhe Orikum) synohet të tregohet ndikimi në zhvillimin social-ekonomik në komunitetet lokale që ky program pati. Në mes të muajit Korrik 2011 dokumentari përfundoi. Ky dokumentar do të shpërndahet së bashku me botimin e sipërpërmendur në të gjitha Njësitë Vendore dhe partnerët e FSHZH.



## Komponenti i përmirësimit të infrastrukturës


Përsa i përket komponentit të përmirësimit të infrastrukturës në këto komuna, deri në Dhjetor 2011, janë financuar 45 nënprojekte të infrastrukturës, prej të cilave 44 kanë përfunduar punimet dhe 1 nënprojekt është në proces zbatimi.

### I – Faza e parë

16 projektet që i përkasin kësaj faze kanë përfunduar gjatë vitit 2009. Të gjitha objektet e financuara në këtë fazë kanë përfunduar periudhën e garancisë.

Gjatë periudhës së garancisë objektet janë mbikqyrur për identifikimin e defekteve të mundshme nga stafi i FSHZH-së dhe administrata e NjQV-ve përkatëse.

Vlera e kontraktuar e punimeve civile për fazën e parë është 492,606,325 Lekë.




### II – Faza e Dytë

Për fazën e dytë janë përzgjedhur dhe kontraktuar 14 projekte gjatë vitit 2009.

Të gjitha objektet e financuara në këtë fazë kanë përfunduar punimet civile.

Nga këto deri në Dhjetor 2011 janë finalizuar dhe kanë përfunduar periudhën e garancisë 13 objekte. Ndërkohë kanë hyrë në periudhë garancie 1 objekt.


Vlera e kontraktuar e punimeve civile për fazën e dytë është 733,414,451 Lekë.



### III – Faza e tretë

Në këtë fazë janë përzgjedhur 9 objekte. Deri në Dhjetor 2011, të gjitha objektet e financuara gjatë kësaj faze kanë përfunduar punimet civile dhe janë në periudhë garancie.

Nga këto në vitin 2011 janë finalizuar dhe kanë përfunduar periudhën e garancisë 2 objekte. Ndërkohë janë në periudhë garancie 7 objekte.



Vlera e kontraktuar e punimeve civile për këtë fazë është 461,208,672 Lekë.


#### IV- Faza e katërt

Për këtë fazë janë përzgjedhur 6 objekte, nga të cilët 5 objekte kanë përfunduar punimet dhe kanë hyrë në fazën e garancisë. Ndërkohë vijojnë normalisht punimet në 1 objekt i cili është “Rikonstruksioni i rrugës Shetaj – Kisha Skënderbej”, në Komunën Ishëm, Qarku Durrës.

Shuma e kontraktuar për këtë fazë, është 385,316,832 Lekë.

Për sa i përket përgatitjes së projekteve dhe dokumentacionit teknik për prokurimin e objekteve të reja, është kryer kontrolli i projekteve teknike dhe gjithë preventivave të projekteve të ardhura. Në vijim janë kryer lëvizjet në terren për të verifikuar përshtatjen e projektit me terrenin.

Të gjitha objektet e financuara në kuadër të këtij projekti, janë me cilësi dhe të vlerësuara pozitivisht nga komunitetet përfituese. Është treguar kujdes i vecantë, për inspektimin e punimeve, jo vetëm nga supervizorët e kontraktuar, por edhe stafi teknik i FSHZH. Nga ana tjetër i është kushtuar vëmendje e vecantë, përgatitjes së projekteve teknike, duke i plotësuar ato me detajet e nevojshme. Për objektet e përfunduara, ka vijuar puna për sensibilizimin dhe marrjen e masave nga Komunitatet përfituese, për një mirëmbajtje sa më të mirë dhe efikase të objekteve pas përfundimit të tyre.



#### Prokurimi

Procesi i Prokurimit të punimeve civile është drejtuar dhe ka qenë nën përgjegjësinë e Komuniteteve pjesëmarrëse në program. FSHZH ka ndjekur nga afër dhe ka miratuar zbatimin e procedurave të tenderimit për të gjitha kontratat e realizuara. Monitorimi i procesit të prokurimit për këto kategori, ka treguar se procesi ka qenë transparent dhe korrekt, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi. Gjatë muajit Janar 2011, është tenderuar dhe objekti i fundit i infrastrukturës, “Rikonstruksioni i rrugës Shetaj – Kisha e Skenderbeut”. Në fund të muajit Mars është nënshkruar kontrata dhe ka filluar zbatimi i punimeve civile.

#### Procedurat mjedisore

Në kuadër të zbatimit të procedurave për mbrojtjen e mjedisit të programit “Punët në Komunitet III”, janë kryer këto aktivitete:

- Hartimi i Planeve të Masave Zbutëse Mjedisore për nën-projektet në zbatim.
- Ndjekja e procesit të marrjes së lejeve mjedisore për të gjitha objektet e këtij programi.
- Pjesëmarrja në Konsultimin me Publikun mbi Raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis, të kryer nga specialisti i licensuar i mjedisit.

## Konkluzione:

Programi “Punët në Komunitet III”, paraqet një ecuri të kënaqshme në të dy komponentët e tij, si në asistencën teknike për ngritjen e kapaciteteve të NjQV-ve ashtu edhe në zbatimin e projekteve të infrastrukturës. Ky projekt ka konsoliduar zhvillimin e qëndrueshëm të 16 komunave duke i pajisur ato me Plane Zhvillimi, si dhe duke i mbështetur këto plane me projekte të rëndësishme infrastrukturore. Një arritje e këtij projekti është edhe ngritja e kapaciteteve brenda FSHZH-se, të cilat janë një mjet i mire për të asistuar në mënyrë të vazhdueshme NjQV-të në ngritjen e kapaciteteve.

Programi mund të thuhet se ai ka përmbushur plotësisht objektivat e vendosura në fillim të zbatimit të tij. Përfundimi i objektit të fundit të infrastrukturës të financuar në kuadër të zbatimit të këtij programi do të finalizojë me sukses objektivat e tij.

### 2.3 Programi “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale” financuar nga KfW


Programi “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale” financuar nga KfW, konsiston në ndërtimin e 26 skemave të ujësjellësave rurale në 50 fshatra në Qarqet Diber, Shkodër dhe Kukës, duke kontribuar në përmirësimin e jetesës së rreth 40.000 banorëve. Programi ka një kohëzgjatje 6 vjeçare dhe përfundon në fund të vitit 2014. Vlera e programit është 11.66 milionë Euro (7.5 Milionë + 1.5 Milionë) për masat investuese, 1 Milionë Euro Grant për ngritje kapacitetesh, masat shoqëruese, dhe 1.66 milione Euro kontribut i GoA & perfituesve te drejteperdrejte).

Në muajin Mars 2011, Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi marrëveshjen me KfW, për financimin e fazës së dytë të Programit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale”, në vlerën 5 Milionë Euro.

Gjatë vitit 2011, programi ka hyrë në fazën e implementimit të tij. Janë shpallur tenderat për 25 skema. Ka përfunduar procesi i tenderimit dhe vlerësimit dhe janë lidhur 10 kontrata për zbatimin e punimeve civile që përfaqësojnë 25 skema ujësjellësash.

Ka filluar puna në terren për zbatimin e punimeve civile për 25 skemat e ujësjellësave nderkohe qe per nje prej tyre pritet financimi nga DPUK per linjen kryesore.

Aktivitetet kryesore të zhvilluara në kuadër të zbatimit të projektit kanë qenë:



- Në fazën e parë u krye identifikimi i nevojave për ujësjellësa në qarqet e Dibrës, Kukësit, dhe Shkodrës. Për këtë u bashkëpunua ngushtë me Njësitë e Qeverisjes Vendore, dhe Konsulencën e kontraktuar për zbatimin e këtij Programi.
- Në fazën e dytë u hartuan fizibilitetet teknike dhe sociale për të gjithë ujësjellësat. Për përzgjedhjen e ujësjellësave pjesëmarrës në program, u hartua një bazë të dhënash me tregues socialë dhe teknikë të cilët u përdorën për të përzgjedhur 28 skema ujësjellësash.
- Në fazën e tretë, e cila shënon dhe fazën e implementimit të programit, u hartuan projektet teknike, dhe u përgatit dokumentacioni i tenderimit për të gjitha skemat fituese. U shpallën tenderat për 25 skema. Ka përfunduar procesi i tenderimit dhe vleresimit dhe janë lidhur 10 kontrata për zbatimin e punimeve civile që përfaqësojnë 25 skema ujësjellësash. Ndërkohë ka filluar dhe vijon puna në terren për zbatimin e punimeve civile për 25 skemat e ujësjellësave.
- Gjatë implementimit të këtij programi një rëndësi e vecantë i është kushtuar masave shoqëruese dhe ngritjes së kapaciteteve.  
Në këtë kuadër është kryer hartimi i draftit të manualit Financiar dhe Komercial, i cili është testuar në 4 Komuna. Ka përfunduar hartimi i draftit të Manualit të Funkcionim Mirëmbajtjes. Ka filluar dhe vijon procesi i trajnimit për Funkcionim Mirëmbajtjen e Ujësjellësave. Ndërkohë është hartuar drafti i Strategjisë së Komunikimit dhe Rritjes së Ndërgjegjesimit.
- Janë kryer takime informimi dhe orientimi me Grupet e Përfituesve të Ujit, për të gjitha skemat e ujësjellësave pjesëmarrës në program. Janë kryer një seri takimesh me komunitetin, me qëllim sensibilizimin, evidentimin dhe zgjidhjen e problemeve sociale. Për të gjitha skemat janë kryer konsultime me publikun për të diskutuar Draftin Teknik të Projektit dhe çështjet mjedisore. Është ofruar asistencë teknike dhe ligjore për procedurat e aplikimit për Licencë si Operatorë të Shpërndarjes së Ujit, në komunat Shupenzë, Hajmel, Baz dhe Melan.
- Është përgatitur baza e të dhënave me nevojat për ujësjellësa në komunat e Qarqeve Kukës, Dibër dhe Shkodër për programin SIF IV.  
Është punuar në përzgjedhjen e kompanise se konsulences se huaj si dhe per përzgjedhjen e kompanise per hartimin e projekteve dhe supervizionin per Programin SIF IV.
- Departamenti i Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Njësinë e Ujësjellësve Ruralë ka koordinuar punën me një konsulent ndërkombëtar të kontraktuar nga një fond Grant i KFW-së për skicimin e një programi të tretë në mbështetje të ujësjellësve ruralë në vend dhe me gjerë krijimin e një inventari për gjendjen aktuale të ujësjellësve ruralë e nevojave për investim.

### **Vështirësi të hasura gjatë implementimit të programit**

Gjatë zbatimit të këtij programi janë hasur edhe vështirësi të lidhura me pronësinë e burimeve dhe zonat ku kalojnë linjat e ujësjellësit. Situatat të cilat kanë qenë të izoluara, janë zgjidhur rast pas rasti në bashkëpunim me komunitetin dhe qeverisjen lokale. Gjithashtu në disa raste janë vërejtur mungesa në personel dhe vështirësi financiare të komunave të cilat kanë qenë të rëndësishme vecanërisht në fazën e pagimit të kontributit. Në një pjesë të NjQV-ve vihet re edhe mungesë e përvojës për Organizimin e Shërbimit të Furnizimit me Ujë (shërbim i licensuar sipas ligjeve në fuqi).

Në vijim të punës për realizimin me sukses të projektit, gjatë vitit 2012, parashikohen një sërë aktivitete të rëndësishme. Disa nga aktivitetet e parashikuara për këtë periudhë kohore janë :

- Përfundimi i punimeve për 100% të nënprojekteve;
- Aprovimi i Program- Manualit të përgatitur nga Konsulenti CES;
- Trajnimi i komunave dhe përfituesve për tarifimin dhe mirëmbajtjen e skemave të ujësjellësve;
- Asistencë teknike dhe ligjore për Komunitetet e përzgjedhura për organizimin e Shërbimit të furnizimit me ujë në nivel Komune;
- Asistencë teknike dhe ligjore për Komunitetet e përzgjedhura në procedurat e aplikimit për Licencë si Operatorë të Shpërndarjes së Ujit dhe për aprovimin e tarifave të ujit;
- Përgatitja dhe implementimi i fushatës sensibilizuese/ndërgjegjësuere për aspektet higjieno-sanitare gjatë përdorimit të ujit;
- Hartimi i kriterëve dhe përgatitja e Short-Listës për projektet e programit SIF IV dhe realizimi i fizibiliteteve për projektet e saj dhe Lista Finale për investim;
- Fillimi i zbatimit dhe nënshkrimi i angazhimit paraprak për projektet fituese për SIF IV;
- Trajnimi i stafit të komunave mbi procedurat tregëtare dhe financiare.

### **Prokurimi**

Gjatë vitit 2011, janë shpallur tenderat për punimet civile të 25 skemave të ujësjellësve të financuar në kuadër të këtij programi, dhe janë përzgjedhur fituesit për 10 lotet. Procedurat e prokurimit për punimet civile u kryhen sipas metodës “tender i hapur kombëtar”.

### **Procedurat mjedisore**

Në kuadër të zbatimit të procedurave për mbrojtjen e mjedisit të programit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale”, janë kryer këto aktivitete:

- Janë ndjekur procedurat deri në marrjen e lejes\autorizimit\pëlqimit mjedisor për të gjitha skemat e ujësjellësve;
- Është kontrolluar cilësia e raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, të porositur nga NjQV dhe të hartuar nga një specialist i pavarur i licensuar;
- Janë organizuar konsultime me publikun në lidhje me Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për të gjitha skemat;
- Janë hartuar fizibilitetet mjedisore dhe Planet e Menaxhimit të Mjedisit për të gjitha skemat e ujësjellësve;
- Është grumbulluar dhe siguruar informacioni i nevojshëm për vendndodhjen e zonave të mbrojtura, monumenteve të kulturës dhe legjisllacionin përkatës, për të parandaluar pengesat administrative për marrjen e lejes etj.

**Konkluzione:**

Programi ka hyrë në fazën e implementimit të punimeve infrastrukturore për 25 skema ujësjellësish. Ecuria e projektit si në zbatimin e punimeve ashtu edhe në zbatimin e masave shoqëruese shfaqet e kenaqshme. Janë shfaqur vështirësi lidhur me kapacitetet menaxhuese të disa komunave apo me mungesën e përvojës në Organizimin e Shërbimit të Furnizimit me Ujë nga ana e tyre, të cilat janë të kufizuara dhe nuk përbëjnë risk në arritjen e objektivave. Parashikohet që muaji Korrik 2012 të shënojë përfundimin e punimeve civile në të gjitha skemat e ujësjellësive të financuar dhe të fillojë faza e funksionimit dhe mirëmbajtjes së tyre. Menaxhimi profesional dhe zbatimi i kënaqshëm i këtij programi, ka rezultuar me përfitimin e një financimi të dytë nga ana e KfW-së për këtë program në vlerën prej 5 Milionë Euro.

**2.4 Bashkëpunimi i FSHZH me Komitetin e Zhvillimit të Rajoneve në kuadër të Projekteve të Infrastrukturës Vendore**

Edhe gjatë vitit 2011, FSHZH është angazhuar për vlerësimin teknik të projekteve të Infrastrukturës lokale, në ndihmë të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve.

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor janë kryer vlerësime të kërkesave të ardhura nga NjQV-të. Njëkohësisht është përpunuar informacioni për të gjitha projektet e vlerësuara gjatë vitit 2010, duke e përshtatur me standartet dhe formatet e kërkuara nga ana e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve.

Vlen të përmendet se procedura e pranimit të projekteve, vlerësimit teknik dhe social ekonomik si dhe raportimit të informacionit nga FSHZH, është vlerësuar shumë profesionale dhe transparente nga ana e FZHR.

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve gjatë vitit 2011 vendosi miratimin e financimit të 101 objekteve të reja të infrastrukturës rrugore me vlerë 1,455,775,548 Lekë. Pothuajse të gjithë keto objekte janë tenderuar dhe kontraktuar nga Njesite e Qeverisjes Vendore. Disa nga projektet e miratuar kanë përfunduar punimet brenda vitit 2011.

Bazuar në kërkesat e FZHR dhe Ministrisë së Financave janë kryer monitorime periodike rreth statusit të avancimit financiar dhe fizik për të gjithë objektet e reja dhe ato në vazhdim. Informacioni i përgatitur i është dërguar zyrtarisht Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve dhe Ministrisë së Financave


### 3. AKTIVITETI INSTITUCIONAL

#### 3.1 Menaxhimi Financiar

Analiza financiare për vitin 2011, bazuar në sistemin raportues të pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve, jep informacion kryesisht mbi funksionet kryesore financiare: planifikimin, kontabilitetin, menaxhimin financiar të investimeve dhe atë operativ-administrativ.

Gjatë vitit 2011, janë bërë përpjekje për ruajtjen dhe garantimin e ekuilibrave financiarë të institucionit në mënyrë që i gjithë aktiviteti ekonomik - financiar i tij të jetë i organizuar brenda limiteve të lejuara të financimit. Gjithashtu vëmendje i është kushtuar administrimit dhe menaxhimit të fondeve me përgjegjshmëri dhe transparencë, si dhe monitorimit dhe mbikqyrjes së detajuar të fondeve sipas komponentëve përkatës: investime në infrastrukturë, administrim të brendshëm, asistencë teknike, etj.

Per vitin 2011, buxheti i miratuar per FSHZH eshte ne vleren 84 milione USD. Ky buxhet eshte dyfishuar ne krahasim me vitin 2010 dhe ze rreth 2.09% te Buxhetit te Pergjithshem Kombetar ose 11.36% te investimeve kapitale te Buxhetit te Pergjithshem Kombetar.



Gjatë këtij viti, FSHZH ka arritur një realizim financiar në vlerën 83.72 Milionë USD ose në masën 97 % kundrejt buxhetit vjetor të rishikuar.

Në kuadër të Programit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale, Programit të Ujësllësave Rurale dhe Programit të Punëve në Komunitet III ka vazhduar zbatimin e 108 kontratave për punime civile, kryesisht rrugë dhe ujësllës, me vlerë rreth 250 milionë USD, nga të cilat 47 kontrata janë lidhur gjatë këtij viti.

Për realizimin buxhetor janë ndjekur me përpikmëri plani i punës dhe procedurat e përcaktuara në marrëveshjet e nënshkruara me donatorët si dhe legjislacioni shqiptar.

Pasqyrat financiare, që paraqiten më poshtë, përmbajnë të dhëna progresive të cilat krijojnë një skenar të qartë të mjedisit ekonomik - financiar dhe të performancës së aktivitetit të FSHZH-së gjatë kësaj periudhe, si dhe një analizë në nivelin strukturor të shpenzimeve dhe të të ardhurave duke paraqitur në këtë mënyrë raportin si edhe peshën specifike të kategorive dhe komponentëve të veçantë.

## **Të ardhurat e FSHZH-së**

Gjatë vitit 2011, FSHZH ka menaxhuar fondet e akorduara nga donatorët e huaj dhe Qeveria Shqiptare në kuadër të 3 Programeve në zbatim.

Aktualisht FSHZH ka në ndjekje financiare këto programe:

- Programi “Rrugët Dytësore dhe Lokale” – financuar Banka Botërore, OFID,CEB,IDB, ISTISNA, EIB, EBRD dhe Qeveria Shqiptare ;
- Programi “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale – financuar nga KFW, Qeveria Shqiptare dhe përfituesit direkt;
- Programi “Punët në Komunitet III” - financuar nga Banka e Këshillit të Europës (CEB), Qeveria Shqiptare si dhe përfituesit e drejtpërdrejtë;
- Kontributi i komunave (përfituesit) në masën 10 % të vlerës së investimit si bashkefinancim në projektet në zbatim që zbatojnë këtë kriter.

## **Disbursimi i Fondeve gjatë vitit 2011 sipas Programeve**

Gjatë këtij viti, në përputhje me kërkesat për financime, janë disbursuar nga donatorët e huaj rreth 61.70 Milionë USD sipas Programeve si më poshtë:

- Për Programin e Rrugëve Dytësore dhe Lokale gjatë këtij viti janë disbursuar rreth 56.64 Milionë USD nga të cilat IDA 3 Milionë USD, OPEC 4.13 Milionë USD, CEB 22.53 Milionë USD, EIB-Grant 540 mijë USD, EBRD & EIB 14 Milionë USD, IDB & ISTISNA 12.44 Milionë USD.
- Për Programin “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale” KFW IV janë disbursuar 2.16 Milionë USD.
- Për Programin “Punet ne Komunitet III” financuar nga CEB, janë disbursuar 2.90 Milionë USD.

Fondet e akorduara nga Qeveria Shqiptare për të gjitha projektet e reja dhe në vazhdim në komponentët Investime, Kosto Lokale dhe TVSH janë në vlerën 19.26 Milionë USD.

## **Të ardhura te tjera**

Gjatë aktivitetit ekonomiko-financiar të saj, FSHZH realizon hyrje të vlerave monetare (të ardhura) në vlera të pakta nga aktivitetet dytësore si: shitje të dokumentave të tenderave, investime të likuiditeteve në Lekë (vendosje depozite me afat), të ardhura për shërbime të kryera nga institucioni si seleksionimi i projekteve për Grantet konkurruese, etj.


Gjatë këtij viti janë vendosur depozita me afat, 3 mujor dhe 6 mujor për fondet në lekë përkohësisht të lira duke u ndjekur procedurat e përcaktura në Vendimin e Komitetit Ekzekutiv për përzgjedhjen e ofertës më të mirë ofruar nga Bankat të cilat operojnë sot në treg. Vlera e të ardhurave të përfituara gjatë këtij viti është rreth 280 mijë USD, nga të cilat 141 mijë USD nga shitja e dokumentave për tender, dhe 131 mijë USD nga interesat e depozitave.



Gjithashtu gjatë këtij viti në kuadër të Projekteve të “Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale” dhe “Punëve në Komunitetit III” janë arkëtuar direkt nga përfituesit rreth 47 mijë USD si kontribut i tyre në bashkëfinancimin e nënprojekteve.

### Shpenzimet dhe Realizimi i Zërave të Buxhetit për vitin 2011

Gjatë këtij viti FSHZH ka menaxhuar një fond prej 83.72 Milionë USD, me një realizim financiar në masën 97 % të buxhetit vjetor 2011 të rishikuar. Realizimi financiar paraqitet më poshtë i ndarë sipas komponentëve respektivë:



### Infrastruktura

Ky zë përbën aktivitetin kryesor të Institucionit dhe përfaqëson investimet në infrastrukturë kryesisht për rrugë dhe ujësjellësa. Si komponent është realizuar në një vlerë prej rreth 78.42 Milionë USD ose në masën prej 98 % kundrejt buxhetit vjetor të rishikuar.

(Tabela bashkëngjitur “Realizimi i zërave të Buxhetit të rishikuar për vitin 2011”).

### Realizimi financiar gjatë vitit 2011 për kategorinë “Investime”

Programet	Realizimi në % kundrejt buxhetit vitit 2011 të rishikuar	Realizimi në vlerë (shprehur në USD)
Investime Qeveria Shqiptare+TVSH	22 %	17,661,382
Përfituesit	1 %	787,578
Punët në Komunitet III (CEB)	3 %	2,252,521
Rrugët Dytësore dhe Lokale (IDA, CEB, OPEC, EIB & EBRD, ISTISNA)	72 %	56,291,685
Furnizimi me Ujë të Zonave Rurale (KfW)	2 %	1,434,195
<b>Totali</b>	<b>100%</b>	<b>78,427,361</b>

## Projektim Supervizimi

Ky zë është realizuar në vlerën 2.59 Milionë USD ose në një masë prej 80% kundrejt Buxhetit vjetor 2011 te rishikuar.

Në këtë komponent janë përfshirë rreth 1.47 Milionë USD shpenzime për kontratën e supervizionit me kompaninë Louis Berger e cila kryen supervizionin e punimeve në kuadër të Projektit të Rrugëve Dytësore & Lokale, 344 mijë USD për kontratën e projektimit me kompaninë JV AIC Progetti & Sphaera financuar nga EIB Grant në kuadër të Programit të Rrugeve Dytësore dhe Lokale, 274 mijë USD shpenzime për kontratat e projektimit supervizionit në kuadër të Projektit të Punëve në Komunitet III financuar 100% nga Qeveria Shqiptare si dhe rreth 505 mijë USD në kuadër të Projektit të Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale – KfW.

Në këtë zë përfshihen të gjitha likujdimet e kryera në favor të kontraktorëve për projektimin e objekteve të reja si dhe për supervizionin e objekteve që janë në zbatim dhe në përfundim të punimeve.

## Asistenca Teknike

Ky komponent është realizuar në vlerën 612 mijë USD ose në masën 70 % kundrejt Buxhetit vjetor dhe përfshin konsulencë të huaj në kuadër të Projektit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale në vlerën 255 mijë USD, në kuadër të Projektit të Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale – KfW rreth 311 mijë USD, në kuadër të Projektit të Punëve të Komunitetit III-CEB rreth 25 mijë USD si dhe 21 mijë USD të financuara nga fondet tona që përfshin:

- konsulencë për monitorimin dhe zbatimin e projektit për Komunën Gracanice Kosovë;
- konsulencë për shërbimin e përgatitjes së raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis për nënprojektet e financuara nga donatorët respektive.

## Kualifikime

Ky komponent përfshin shpenzimet e bëra për kualifikimin e stafit të FSHZH-së dhe të Komunave dhe Bashkive në përputhje me buxhetin e aprovuar. Ky zë është realizuar në vlerën 50 mijë USD ose në masën 37 % të buxhetit vjetor. Një pjesë e mirë e trajnimeve të stafit janë spostuar për vitin 2012 si pasoje e volumit të madh të punës gjatë 2011, por edhe si pasoje e përmirësimit të moduleve të trajnimit të mirëmbajtjes. Gjatë këtij viti në këtë kategori janë përfshirë shpenzimet për kualifikime me temë “Zhvillimi ekonomik lokal”, “Kushtet e kontratave me FIDIC”, “Teknologjite e avancuara të programit GIS”, “Menaxhimi i projekteve të Komunitetit Europian”, “Study tour mbi aplikimin e teknologjive të reja në programin e rrugëve dytësore dhe lokale”, si dhe aktivitete të stafit brenda dhe jashtë vendit sipas tematikave të përcaktuara në planet e punës vjetore respektivisht për secilin departament.

## Pajisje

Kjo kategori është realizuar në vlerën 138 mijë USD ose në masën 55 % kundrejt buxhetit vjetor 2011. Në këtë zë janë përfshirë pagesat për blerje makina dhe pajisje për

institucionin si dhe pajisje kompjuterike dhe orendi per Qendren komunitare Valbone, Margegaj, ne kuader te projekti Punet ne Komunitet III.

### Shpenzime operative

Shpenzimet operative jane realizuar ne vleren 184 Milionë Lekë ose rreth 88 % kundrejt buxhetit vjetor 2011.

Realizimi i zërave të shpenzimeve të nën-komponentëve të kësaj kategorie kundrejt buxhetit vjetor janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

#### Realizimi i shpenzimeve operative kundrejt buxhetit vjetor 2011.

##### Analiza e shpenzimeve të kostos operative

<b>BUXHET 2011 (Kosto operacionale) Lekë</b>				
<b>No</b>	<b>ZERAT</b>	<b>BUXHET 2011</b>	<b>REALIZUAR 2011</b>	<b>Perqindja e realizimit</b>
1	Kanceleri	3,000,000	2,830,000	94%
2	Karburant	8,400,000	8,367,000	100%
3	Servis makinash/siguracion	6,800,000	6,272,000	92%
4	Pagat	159,523,000	140,453,000	88%
5	Dieta	9,600,000	8,346,000	87%
6	Telefon dhe PT	5,250,000	5,060,000	96%
7	Internet	1,100,000	580,000	53%
8	Energji Elektrike/Uje	2,100,000	1,732,000	82%
9	Zyra me qera	1,100,000	1,003,000	91%
10	Mirembajtje/Sigurim godine	3,100,000	2,903,000	94%
11	Te tjera/Petty cash	4,000,000	3,782,000	95%
12	Publikimi & Promovime	3,000,000	2,419,000	81%
13	Shpenzime gjyqesore	400,000	61,000	15%
14	Kontrata Sherbimi	750,000	420,000	56%
15	Servis kompjuter dhe fotokopje	750,000	460,000	61%
	<b>TOTAL</b>	<b>208,873,000</b>	<b>184,688,000</b>	<b>88 %</b>

#### a. Shpenzimet për kancelari

Gjatë këtij viti shpenzimet për kancelari janë realizuar në vlerën prej 2.83 Milionë Lekë ose 94 % kundrejt buxhetit vjetor. Shpenzimet kryesore në këtë zë janë kryesisht për kancelari të ndryshme, letër, bojra për fotokopje dhe printera, etj.

#### b. Shpenzimet për karburant

Buxheti vjetor i parashikuar për këtë zë të shpenzimeve është 8.4 Milionë Lekë, ose 4.02% të buxhetit vjetor të kostos operative. Gjatë këtij viti shpenzimi i kryer është në vlerën 8.36 Milionë Lekë, ose 100 % kundrejt buxhetit vjetor.

c. Shpenzimet për mirëmbajtjen dhe siguracion të automjeteve

Këto shpenzime përfshijnë shërbimet periodike, shërbimet e veçanta, blerjen e pjesëve të këmbimit, gomave dhe siguracionin e mjeteve. Buxheti i parashikuar për këtë zë është rreth 6,8 Milionë Lekë. Realizimi për këtë vit është rreth 6.27 Milionë Lekë ose 92 % kundrejt Buxhetit vjetor 2011.

d. Shpenzimet për paga, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore

Shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore për vitin 2011 janë parashikuar në shumën 159 Milionë Lekë. Ky zë është realizuar në masën 88 % kundrejt buxhetit vjetor të parashikuar.

e. Shpenzimet për dieta e shërbime

Shpenzimet për dieta dhe shërbimet për vitin 2011 janë parashikuar në masën 9.6 Milionë Lekë. Ky zë shpenzimesh është realizuar në vlerën 8.34 Milionë Lekë ose 87 % kundrejt Buxhetit vjetor 2011. Ai mbështet kryesisht aktivitetin e kryer nga Departamenti i Infrastrukturës për mbikqyrjen e objekteve në terren.

f. Shpenzimet e komunikimit

Në këtë zë përfshihen shpenzimet për komunikim si edhe shpenzimet e shërbimit postar. Ky zë është parashikuar 5.25 Milionë Lekë për vitin 2011 dhe është realizuar në vlerën 5.06 Milionë Lekë ose 96 % kundrejt Buxhetit vjetor. Këto shpenzime janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me shpenzime të tjera të aktivitetit në terren, pasi rritja e volumit të punës çon automatikisht në një shtim të nevojës për komunikim me partnerët lokalë dhe kontraktorët në funksion të realizimit të projekteve.

g. Shpenzime të tjera

Në zërin shpenzime të tjera përfshihen shërbim interneti, facilitete rajonale të FSHZH-së, energji elektrike, ujë, servis kompjuteri dhe fotokopje, ruajtje e godinës, mirëmbajtje e sistemeve të zyrave qendrore, siguracione, seminare të stafit, blerje të vogla etj. Për këtë zë në buxhetin 2011 janë parashikuar rreth 12.15 Milionë Lekë. Ky zë është realizuar në vlerën 10.46 Milionë Lekë ose 86.10 % kundrejt Buxhetit vjetor 2011.

h. Publikime & Promovime

Në këtë zë përfshihen shpenzimet për reklama, spote publicitare e televizive, publikime të ndryshme në kuadër të promovimit të punës dhe imazhit të institucionit. Për këtë zë në buxhetin 2011 janë parashikuar rreth 3 Milionë Lekë dhe realizimi i këtij zëri është në vlerën 2.41 Milione Lekë ose 81 % kundrejt Buxhetit vjetor 2011.

i. Kontrata shërbimi dhe shpenzime gjyqësore

Në këtë zë përfshihen shpenzime gjyqësore dhe asistencë juridike si dhe pagesa për kontrata shërbimi. Për këtë zë në buxhetin 2011 janë parashikuar rreth 1.15 Milionë Lekë dhe janë realizuar në vlerën 481 mijë Lekë ose 41.82 % kundrejt buxhetit vjetor.

### 3.2 Komunikimi dhe Informimi

Gjatë këtij viti, aktiviteti i sektorit të informimit dhe komunikimit është përqëndruar në realizimin e hapave të veprimit të parashikuara në strategjinë e komunikimit të institucionit të përgatitur në fillim të vitit 2011.

Nëpërmjet kësaj strategjie, FSHZH synon të ofrojë informacion për target grupe të ndryshme, duke përmirësuar marrëdhëniet me grupet e interesit, dhe veçanërisht me përfituesit dhe publikun e gjerë, duke nxitur më shumë veprim, të ndërtojë konsensus, të ndryshojë qëndrime, dhe të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm.

Gjatë muajve Janar- Qershor ka vazhduar transmetimi ne Televizionin Publik Shqiptar i ciklit të emisioneve me temë dimension i ri i zhvillimit, ku paraqiten aktivitetet e FSHZH-së në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Realizmi i dokumentareve eshte kryer me fonde te FSHZH. Ndersa konvertimi ne formate te pershtatshme televizive dhe shumefishimi i materialeve per te lehtesuar transmetimin e dokumentareve eshte realizuar me fonde te grant CEB permes Norway Trust Account.

Ka vijuar publikimi në faqen e internetit i të gjitha lajmeve, njoftimeve dhe prokurimeve të cilat janë zhvilluar gjatë kësaj periudhe, si edhe ka pasur një ndërveprim aktiv në faqen e internetit përse i përket aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të Programit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale.

Gjatë kësaj periudhe vazhdoi prodhimi i materialeve informative e promociionale mbi aktivitetin e përgjithshëm të FSHZH-së, programeve në zbatim etj. Prodhimi i ketyre materialeve eshte realizuar me fonde te grant CEB permes Norway Trust Account.

### 3.3 Monitorimi dhe Vlerësimi

Gjatë vitit 2011, ka vijuar puna për monitorimin e ecurisë së tre programeve kryesore në zbatim nga FSHZH.

Monitorimi i ecurisë së Programit të Rrugëve Dytësore & Lokale në të gjithë elementet e tij, ka qenë një ndër aktivitetet parësore të sektorit të Monitorim – Vlerësimit. Puna për monitorimin e programit ka konsistuar në marrjen dhe vlerësimin e të dhënave mbi ecurinë e nënprojekteve për të gjitha fazat e investimit dhe të gjithë Donatorët. Gjithashtu është verifikuar në terren ecuria fizike e punimeve, problematikat, zbatimi në terren i Planit të Masave Zbutuese Mjedisore, si edhe është marrë perceptimi i komunitetit mbi një seri çështjesh të lidhura me zbatimin e projektit.

Jane kryer vizita ne terren ne 12 segmente rrugore. Janë shqyrtuar të gjitha raportet mujore periodike të hartuara nga supervizori Louis Berger SAS, dhe është bërë monitorimi i indikatorëve të ecurisë së projektit, duke përfshirë avancimin teknik dhe atë financiar.

Në kuadër të monitorimit të këtij programi, jane përgatitur raportet mujore të monitorimit të programit, të cilat u janë shpërndarë strukturave drejtuese të FSHZH dhe Departementeve, Njësive të angazhuara në zbatimin e këtij programi.

Një tjetër aktivitet i këtij sektori ka qenë dhe përgatitja e fishave të fizibilitetit social për rrugët që u financuan gjatë këtij viti në kuadër të zbatimit të programit.

Në fund të vitit 2011, vërehet një performancë shumë e mirë e programit në të gjithë elementët e tij.

### **Vlerësimi i impaktit të Programit të Rrugëve Dytësore & Lokale.**

Një tjetër aktivitet i rëndësishëm i sektorit të Monitorim – Vlerësimit, ka qenë organizimi i punës për studimin e vlerësimit të impaktit të këtij programi.

Ky vlerësim është mbështetur financiarisht nga Banka e Këshillit të Europës (CEB), në formën e grantit, përmes Norway Trust Account.

Gjatë këtij viti janë përfunduar Termat e Referencës për konsulencën ndërkombëtare dhe ato lokale që asistojnë vlerësimin e Impaktit të këtij programi. Njoftimi për shprehje interesi për shërbimin e konsulencës është shpallur në fillim të muajit Shkurt 2011. Kontrata e konsulentit ndërkombëtar është nënshkruar gjatë muajit Prill 2011, dhe kontrata e konsulentit lokal gjatë muajit Tetor 2011.

Aktualisht ka përfunduar puna për hartimin e metodologjisë që po të përdoret në këtë studim dhe janë përgatitur pyetësoret që do të përdoren gjatë anketimit në terren. Duke qenë se shtrirja gjeografike e programit është shumë e madhe, dhe kërkon burime të konsiderueshme dhe të specializuara njerëzore, u vendos që ky proces të kryhet nga një kompani lokale, e cila po kryen anketimin në terren dhe përpunimin statistikor të pyetësoreve.

Në këtë studim do të anketohen rreth 2000 familje në të gjithë territorin e vendit, dhe 144 komunitete. Pjesë e këtij studimi do të jetë dhe ngritja e grupeve fokus, që do të mbyllë ciklin e anketimit në terren.

Gjatë muajit Dhjetor 2011, u krye pilotimi në terren i anketës, përmes të cilit u testuan pyetësoret dhe përmbajtja e tyre duke hapur rrugë zhvillimit të plotë të anketimit në të 12 qarqet e vendit. Njëkohësisht përfundoi krijimi bazës së të dhënave e cila do të plotësohet pas përfundimit të punës në terren.

Të gjithë intervistuesit janë trajnuar mbi përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të pyetësoreve në terren, duke rritur kështu ndjeshëm cilësinë e informacionit që do të merret nga terreni përmes intervistave.

Deri në fund të muajit Dhjetor 2011 janë kryer rreth 25% e intervistave në terren dhe parashikohet që tre-mujori i parë i vitit 2012 të finalizojë procesin e anketimit në terren dhe përpunimin statistikor të të dhënave fillestare.

Studimi do të ketë një shtrirje kohore 3 vjecare. Ndërkohë në vitin 2013, është parashikuar finalizimi i vlerësimit, dhe hartimi i raportit të vlerësimit të impaktit.

Vlerësimi i impaktit të Programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, do të jetë një nga stadet më të rëndësishme të tij, pasi do të studiojë dhe vlerësojë ndikimin që ka ushtruar programi në aspektet socio-ekonomike, por edhe mjedisore për përfituesit në zonat ku ai është implementuar.

**Programi Punët në Komunitet III.** Gjatë këtij viti është monitoruar nga afër zbatimi i projektit në të gjithë komponentët dhe elementët e tij.

Objekti i punës së monitorimit periodik kane qene komponentët kryesorë të programit, financimi i nënprojekteve prioritare në infrastrukturë, ngritja e kapaciteteve dhe hartimi i planeve të zhvillimit lokal dhe sektorial.

Performanca e menaxhimit financiar, prokurimeve, zbatimit të punimeve civile, çështjeve të lidhura me mjedisin, janë monitoruar përmes shqyrtimit të informacioneve dhe dokumentacionit në tavolinë, si dhe kryerjes së vizitave në terren.

Disa nga aktivitetet kryesore të monitorimit të PPK III gjate këtij vitii kanë qenë:

- Monitorimi i të dhënave të përgjithshme të programit;
- Raportimi periodik i ecurisë së programit për komponentët kryesorë të tij;
- Analizimi i situatës së raportimit për Donatorin për periudhen nga fillimi i programit deri në Mars 2011. Përmes kësaj analize u evidentuan problematikat e hasura dhe u lanë rekomandime për të gjitha Departamentet / Njësitë të angazhuara në zbatimin e programit për pjesën e mbetur të tij. Raportet e monitorimit të programit i paraprijnë lëvrimin të kësteve të kredisë nga donatori.
- Koordinimi dhe pjesëmarrja aktive në përgatitjen e informacioneve për Donatorin, lidhur me kërkesën për disbursimin e kështit të fundit të kredisë në kuadër të zbatimit të këtij programi.

Si konkluzion i monitorimit të ecurisë së programit, vërehet se performanca e tij është shumë e mirë në të gjithë komponentët përbërës dhe ka plotësuar objektivat kryesorë të tij në përputhje me pritshmerinë e Donatorit.

**Monitorimi i Programit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale”** ka ndjekur treguesit periodikë të komponenteve kryesorë të tij duke i krahasuar me planet e punës, dhe ka vërejtur përgjithësisht një ecuri të mirë të këtij programi. Gjatë kësaj periudhe puna është fokusuar në monitorimin e indikatorëve bazë të programit, deri në këtë fazë të zbatimit të tij. Pas fillimit të punimeve civile në terren, janë shqyrtuar me kujdes raportet e supervisorëve për të gjitha skemat e financuara dhe konstatohet se faza e zbatimit të punimeve civile paraqet performancë pozitive.

#### **Përditësimi i databazës së nënprojekteve të zbatuara nga FSHZH 1993 – 2011, dhe përgatitja e informacioneve të ndryshme.**

Një aktivitet i rëndësishëm për sektorin e monitorimit ka qenë përditësimi dhe përmirësimi i databazës së nënprojekteve të infrastrukturës të financuara nga FSHZH gjatë periudhës 1993 – 2011. Është punuar në mënyrë periodike për përditësimin e të dhënave të programeve në zbatim. Njëkohësisht është punuar për popullimin me të dhëna bazë të disa nënprojekteve të viteve të kaluara, duke bërë verifikimet dhe plotësimet e nevojshme. Sektori i Monitorim-Vlerësimit, gjatë kësaj periudhe ka përgatitur një sërë informacionesh të ndryshme mbi ecurinë e programeve me kërkesën e donatorëve apo institucioneve të interesuara.

#### **Asistencë për misionin e KfW dhe CEB, lidhur me vlerësimin e përbashkët të impaktit për Programet Fondi i Investimeve Sociale dhe PK II.**

Gjatë periudhës Qershor - Shtator 2011 një mision i përbashkët i Bankës së Këshillit të Europës (CEB) dhe KfW, vizitoi Shqipërinë me qëllim fillimin e punës për një rivlerësim të pavarur të impaktit në kuadër të programit Fondi i Investimeve Sociale dhe Punët në

Komunitet II. Gjatë kësaj vizite ata janë asistuar me informacionet dhe raportet e disponueshme nga FSHZH. Njëkohësisht u zhvilluan vizita në terren për të parë nga afër objektet e financuara nga KfW në kuader të programit “Fondi i Investimeve Sociale”, i mbyllur në vitin 2006.

### 3.4 Auditimi i brendshëm

Njësia e zhvillon aktivitetin bazuar në planin vjetor të auditimit, të miratuar në Këshillin Drejtues, në Manualin e Procedurave të FSHZH, si dhe Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm.

Qëllimi, objektivat e metodikat e auditimit bazohen në Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm, dhe përfshijnë 2 shërbimet bazë:

- *Shërbimet e Sigurisë*, ku përfshijnë zhvillimin e auditimeve nëpërmjet : Auditimit të Sistemeve; Auditimit të Operacioneve; Auditimeve financiare; Auditimit të perputhshmerise dhe performances, si dhe
- *Shërbimet e konsultimit*, ku përfshijnë veprimtarinë këshilluese dhe të tjera si këto: konsulta, këshilla, ndihmë dhe trajnime, natyra dhe objekti i të cilave miratohen nga Drejtori Ekzekutiv.

Gjatë vitit 2011 janë realizuar 8 misione auditimi nga 7 të planifikuara, ndër të cilët 5 janë auditime të operacioneve (projekteve), 2 auditime mbi baze sistemi (te prokurimit dhe menaxhimit të projekteve), 1 auditim financiar dhe perputhmerie dhe 3 të zbatimit të rekomandimeve të auditimit.

Janë përfshirë në proces auditimi 38.4 milion dollarë fonde të implementura, ku janë bërë vlerësimet e kontrollit teknike e financiare për 25 nënprojekte dhe janë kontrolluar në terren 270 km rrugë. Gjithashtu janë kontrolluar projektet teknike të 10 skemave ujësjesash.

Janë audituar të tre programet në proces implementimi; Programi i Përmirësimit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale; Projekti Punët në Komunitet III; Programi i Furnizimit me Ujë i Zonave Rurale.

Nga misionet e ushtruara është konstatuar se :

- Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2011 ka realizuar me performance të mirë implementimin e 60 milion dollare fonde të huaja e 15 milion dollare fonde të Qeverisë Shqiptare. Gjatë këtij viti, stafi jo ka përballuar një volum pune të konsiderueshëm krahasuar me vitet e tjera duke siguruar në të njëjtën kohë përmirësimin e sistemit të menaxhimit të projekteve si dhe ngritjen e kapacitetve dhe aftësi të menaxhuese.
- Fondi ka konsoliduar një sistem të menaxhimit e kontrollit të brendshëm, të cilat sigurojnë transparencë dhe efektivitet në menaxhimin e fondeve, shmangien e abuzimeve e mashtrimeve si dhe respektimin e ligjshmërisë në fuqi.
- Sistemi i prokurimit, siguron integritet dhe transparencë në procesin e tenderimit, duke garantuar zbatimin korrekt të procedurave e guidave të BB e donatoreve financues. Zbatimi i tenderëve të hapur si dhe kriteret e vlerësimit të miratuara nga donatorët sigurojnë zbatimin e parimet baze të prokurimit si trajtimin të barabartë e mos diskriminimin e konkurrenteve. Kështu, është siguruar një ulje mesatarisht prej



27.6 % nga kosto e paravlerësuar e nënprojekteve duke kursyer këto fonde dhe krijuara mundësinë që të përdoren në investime të reja.

- FSHZH garanton një sistemi raportimi dhe informimi të konsoliduar duke siguruar raportime të sakta e të besueshme, për çdo projekt në implementim ashtu dhe të integruar për gjithë aktivitetin e FSHZH në përputhje me standardet e donatoreve dhe të Qeverisë Shqiptare.

Përveç sa më sipër në misionet e auditimit janë konstatuar mangësi apo pamjaftueshmëri të sistemit të menaxhimit e kontrollit të brendshëm në disa pjesë të veçanta të tij. Në analizën e gjetjeve, Njësia ka vlerësuar riskun dhe impaktet e tyre në arritjen e objektivave. Për të gjitha gjetjet e auditit janë nxjerre urdhra të brendshme të cilët garantojnë zbatimin e tyre.

## **4. AKTIVITETE TË TJERA**

### **4.1 Misione të Donatorëve**

#### **Misione të Bankës Botërore në kuadër të Programit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale**

Dy misione të Bankës Botërore vizituan Shqipërinë në muajt Prill dhe Shtator 2011, për të kryer vlerësimin e ecurisë së projektit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”. Objektivat kryesore të dy misionëve ishin: (i) konfirmimi i statusit aktual të komponentëve të projektit përfshirë mallrat, punimet civile dhe kontratat e supervizimit për dy projekte; (ii) konfirmimi i zbatimit të kënaqshëm të Planit të Menaxhimit të Mjedisit (PMM); (iii) përditësimi i treguesve të performancës së projektit dhe përfshirja e tyre në raportin e statusit të implementimit (ISR); (iv) vizita të kantierëve në terren; si edhe (v) rishikimi i statusit të prokurimit, angazhimit e partnerëve, dhe progresit të bërë në përmbushjen e angazhimeve për këtë projekt.

Në përfundim të misionëve, ekipet e Bankës Botërore konsatojnë me kënaqësi se progresi i bërë në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale” mbetet shumë i mirë, me punimet gjerësisht të përfunduara në të gjitha segmentet rrugore të projektit dhe se të gjithë indikatorët e monitorimit për vitin e 5 të projektit janë arritur. Një çështje që kërkon vëmendje sipas këtyre misionëve është qëndrueshmëria e investimeve në rrjetin rrugor përgjithësisht në Shqipëri dhe veçanërisht në rrugët që janë ndërtuar në kuadër të projektit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale. Është propozuar që mirëmbajtja, pas kalimit të rrugëve në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, do të shoqërohet me kontrata të reja të mirëmbajtjes të përgatitura dhe të financuara nga projekti i Mirëmbajtjes dhe Sigurisë së rrugëve i planifikuar për aprovim nga Banka në vitin fiskal 2013.

#### **Misioni i Bankës Islamike për Zhvillim në kuadër të Programit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale**

Në datat 8-15 Dhjetor 2011 një mision për Mbikqyrjen e Performancës së Portofolit të Vendit (Country Portfolio Performance Review (CPPR) nga IDB vizitoi Shqipërinë. Ky mision mbikqyri dhe ecurinë e financimeve në kuadër të projektit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale” me qëllim vlerësimin e statusit të përgjithshëm të zbatimit të projektit në përputhje me objektivat fillestare të projektit; identifikimin e problematikave apo çështjeve që mund të ndikojnë suksesin e projektit dhe vlerësimin e mundësive për

arritjen e objektivave finale; si edhe rekomandimin për hapat që duhen ndjekur në të ardhmen. Gjatë takimeve që u kryen misioni vlerësoi arritjet e deritanishme të projektit si edhe punën e kryer nga agjencia implementuese në realizimin e tij. Raporti i vlerësimit të misionit ende nuk është përpiluar.

### **Misioni i KfW në kuadër të projektit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale”**

Tre misione të KfW-së kanë vizituar Shqipërinë në kuadër të projektit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale” në periudhat 28 Shkurt – 1 Mars 2011, 19 deri 21 Korrik dhe 12 deri 16 Shtator 2011. Gjatë këtyre misioneve janë kryer vizita në terren ku u vëzhgua ecuria e punimeve në LOT 3.1, 3.2 në Kukës, gjithashtu LOT 1.1, 1.2, 1.3 në Dibër. Në konstatimet që ka bërë misioni rezulton se projekti ka një ecuri të mirë si në komponentin inxhinierik, ashtu edhe në masat shoqëruuese. Sidoqoftë janë vërejtur disa vonesa të ardhura si pasojë e derdhjes së kontributeve lokale si edhe e vonesave në përfundimin e projekteve nga projektuesit lokale.

## **4.2 Ndërtimi i kapaciteteve të NjQV-ve**

Viti 2011 shënon një tjetër përpjekje të FSHZH-së në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve lokale të njësive vendore. Synimi është krijimi i një Qendre Trajnimi pranë FSHZH-së me qëllim ndarjen e eksperiencës unike të FSHZH-së në fushën e ndërtimit të kapaciteteve lokale. Kjo qender fillimisht do të unifikojë aktivitetet trajnuese në fusha të ndryshme që janë të përfshira në projektet aktuale që po zbatohen nga FSHZH. Kjo do të arrihet në përmjet krijimit të metodologjive trajnuese bashkëkohore dhe nëpërmjet një programi më të strukturuar trajnimi trajnerësh duke krijuar një grup afatgjatë trajnerësh brenda stafit të FSHZH-së që do të përgjigjet kërkesave në rritje të aktorëve të zhvillimit me të cilët FSHZH bashkëpunon në fushat që FSHZH ka akumuluar një përvojë afat-gjatë dhe të rëndësishme për tu transmetuar. Kjo qendër do të pajisë punonjësit e administratës lokale me njohuri dhe aftësi praktike për të performuar më mirë në punën e tyre. Qendra në të ardhmen do të zgjerojë audiencat që do të përfitojnë nga aktivitetet e saj, duke i shërbyer kështu zhvillimit të qëndrueshëm lokal si misioni i FSHZH. Për ta konkretizuar këtë ide, fillimisht, u bënë disa takime me persona kyç në FSHZH për të diskutuar çështje të ndryshme strategjike dhe organizative në lidhje me krijimin e një qendre të tillë. Këto takime u kryen gjatë muajve Tetor – Nëntor. Në muajin Dhjetor qendra krijoi modulën e parë të trajnimit me temë “Përgatitja e projekteve të sukseshme për financimin e infrastrukturës vendore”. Përmbajtja e këtij moduli trajnimi ndan eksperiencën reale që FSHZH ka patur me njësitë vendore. Moduli u krijua dhe u ofrua nga staf i FSHZH-së dhe është rezultat i koordinimit të dy departamenteve: Departamenti i Zhvillimit Rajonal dhe Departamenti i Infrastrukturës. Trajnimi ishte i sukseshëm jo vetëm për faktin që nevoja për një trajnim të tillë ishte e madhe, e treguar kjo nga numri i madh i kërkesave të njësivë që donin të merrnin pjesë, por edhe nga vlerësimi i trajnimit nga pjesëmarrësit. Trajnimi ishte dy ditor dhe u organizua dy herë në muajin dhjetor 2011. Dy grupe me nga 25 pjesëmarrës, në total 50 pjesëmarrës, morrën njohuri dhe aftësi praktike në lidhje me përgatitjen e projekteve infrastrukturore cilësisht të mira. Këta pjesëmarrës u certifikuan nga Qendra e Trajnimit. Qendra synon që për vitin 2012 të krijojë një kalendar trajnimi ku të përfshihen të gjitha aktivitetet trajnuese që do të organizohen.

### 4.3 Përgatitje e projekteve për financim

Gjatë këtij viti FSHZH është angazhuar në përgatitjen e projekteve të reja për tu aplikuar pranë donatorëve të ndryshëm për financim.

Këtu përfshihen përgatitja e projektit dhe dokumentacionit për aplikim pranë **WBIF** (Western Balkan Investment Framework) për një financim grant në vlerën prej rreth 1 mln Euro për përgatitjen e një strategjie zhvillimi dhe përgatitja e një projekti për një kredi të mëvonshme nga CEB për zhvillimin e zonës së Alpeve. Këtu do të përfshihet master-plani i zhvillimit të zonës, strategjitë lokale të komunave e hartimi i planeve hapësinore për disa nga qendrat kryesore të Alpeve, përgatitja e projektit “Punët me Komunitet IV” për tu mbështetur nga CEB dhe projektet konkrete teknike për zonat ku do të ndërhyhet në bazë të planit të zhvillimit të infrastrukturës lokale e rajonale. Projekti është aplikuar në raundin e 6-të të Bordit të WBIF (në mbledhjet në Shtator e Nëntor) dhe ka marrë përgjigje pozitive.

#### 4. ANEKSE

- 4.1 Informacion mbi nën-projektet e programit “Punët në Komunitet III”, Faza I; II; III; IV;
- 4.2 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga Banka Botërore;
- 4.3 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga OFID;
- 4.4 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga Banka e Këshillit të Evropës;
- 4.5 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga IPA 2008;
- 4.6 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga IDB;
- 4.7 Informacion mbi nën-projektet e programit “Përmirësimi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale”, financuar nga BERZH & BEI;
- 4.8 Informacion mbi nën-projektet e programit “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale”, financuar nga KfW
- 4.9 Realizimi i zërave të buxhetit për vitin 2011;
- 4.10 Shpenzimet sipas Donatorëve dhe Kategorive për nëntëmujorin 2011;
- 4.11 Rrugët Dytësore dhe Lokale të përfunduara deri më 31, Dhjetor 2011;
- 4.12 Projekte në implementim gjatë vitit 2011;
- 4.13 Harta treguese e nënprojekteve në zbatim nga FSHZH për vitin 2011;

## 4.1 Informacion mbi nën-projektet e programit “Punët në komunitet III” Faza I &amp; Faza II

(Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I PROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA	NJESIA	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %	Faza
1	BERAT	BERAT	KUTALLI	Rikonstruksion i rruges "Kutalli-Samaticë-Gorican"	CEB	1.5	Km	05-01-09	05-07-09	Mbyllyr	100%	I
2	BERAT	BERAT	KUTALLI	Vazhdimi I rruges Kutalli - Drenovice	CEB	2.7	Km	22-06-09	22-11-09	Mbyllyr	100%	II
3	DIBER	MAT	ULËZ	Sistemim i qytetit Ulez (ujesjelles+grope septike)	CEB	9.4	Km	22-06-09	22-12-09	Mbyllyr	100%	I
4	DURRES	DURRËS	ISHËM	Rikonstruksion i rruges Fushe Drac-Drac	CEB	2.8	Km	05-06-09	05-12-09	Mbyllyr	100%	I
5	DURRES	DURRËS	RRASHBULL	Ndertim i rruges së brendeshme në fshatin Shenavlash, lagjia Shkoze.	CEB	1	Km	26-03-09	26-09-09	Mbyllyr	100%	I
6	DURRES	DURRËS	RRASHBULL	Sistemim Asfaltimi I rrugëve të brendshme në zonën e banuar Shkëmbi I Kavajës	CEB	1.5	Km	14-12-09	14-07-10	Ne garanci	90%	II
7	ELBASAN	ELBASAN	TREGAN	Rikonstruksion dhe asfaltim rruga e Lixhave të Hidrait	CEB	0.8	Km	30-12-08	30-06-10	Mbyllyr	100%	I
8	ELBASAN	ELBASAN	TREGAN	Sistemim - asfaltim I rruges së fshatit Tregan	CEB	2	Km	11-06-09	21-10-09	Mbyllyr	100%	II
9	FIER	FIER	DERMENAS	Rikonstruksion i rrugëve të brendeshme të fshatit Darzeze	CEB	0.8	Km	22-01-09	25-06-09	Mbyllyr	100%	I
10	FIER	FIER	DERMENAS	Rikonstruksion i rruges Hoxhare - Darzeze	CEB	9.2	Km	02-09-09	02-03-10	Mbyllyr	100%	II
11	GJIROKASTER	PËRMET	PETTRAN	Rikonstruksion i rruges së Benjes	CEB	6.5	Km	27-07-09	27-05-10	Mbyllyr	100%	II
12	GJIROKASTER	PËRMET	PETTRAN	Rikonstruksion i rruges Bodar	CEB	2.7	Km	05-01-09	05-07-09	Mbyllyr	100%	I
13	KORCË	KORCË	DRENOVË	Rikonstruksion i rrugëve të brendeshme të fshatit Mborje.	CEB	0.5	Km	30-12-08	20-06-09	Mbyllyr	100%	I

14	KORCË	KORCË	DRENOVË	Rrjeti shperndares I fshatit Boboshtice	CEB	10.4	Km	25-06-09	01-11-09	Mbyllyr	100%	II
15	KUKES	TROPOJË	MARGEGAJ	Rikonstruksioni I rruges Kocanaj	CEB	1.7	Km	22-09-09	27-01-10	Mbyllur	100%	II
16	KUKES	TROPOJË	MARGEGAJ	Asfaltim i rruges së fshatit Shoshan	CEB	1.6	Km	30-12-08	07-06-09	Mbyllyr	100%	I
17	LEZHE	KURBIN	FUSHË-KUQE	Rikonstruksion i rruges Fushe Milot - Gurez, faza I, L=3370ml	CEB	3.4	Km	30-01-09	30-05-09	Mbyllyr	100%	I
18	LEZHE	KURBIN	FUSHË-KUQE	Vazhdimi I rruges Milot - Gurez	CEB	3.8	Km	03-08-09	03-01-10	Mbyllyr	100%	II
19	SHKODËR	SHKODËR	POSTRIBË	Asfaltim i rruges së Koder - Boks	CEB	1.4	Km	20-07-09	20-12-09	Mbyllyr	100%	II
20	SHKODËR	SHKODËR	POSTRIBË	Asfaltim i rruges së kalase së Drishtit.	CEB	3	Km	20-01-09	20-06-09	Mbyllyr	100%	I
21	SHKODËR	SHKODËR	POSTRIBË	Rikonstruksioni I rruges kembesore turistike të Ura e Mesit	CEB	0.2	Km	15-10-09	15-03-10	Mbylluri	100%	II
22	SHKODËR	SHKODËR	VELIPOJË	Asfaltim i rruges së fshatit Luarez, faza II	CEB	2.7	Km	07-01-09	17-04-10	Mbyllyr	100%	I
23	SHKODËR	SHKODËR	VELIPOJË	Asfaltimi I rruges Sektor Pulaj - Qerret	CEB	3.4	Km	11-06-09	11-11-09	Mbyllyr	100%	II
24	TIRANË	KAVAJË	KRYEVIDH	Rikonstruksioni I rruges Spille 1	CEB	0.7	Km	04-03-09	24-12-09	Mbyllyr	100%	I
25	TIRANË	TIRANË	PETRELË	Sistemim - asfaltim I rruges Petrele	CEB	2.7	Km	24-06-09	24-12-09	Mbyllur	100%	II
26	TIRANË	TIRANË	PETRELË	Sistemim - asfaltim rruga Mullet-Daias	CEB	2.3	Km	27-01-09	26-04-09	Mbyllyr	100%	I
27	VLORË	VLORË	ORIKUM	Rikonstruksioni I rruges Dukat Fshat	CEB	2.4	Km	08-01-10	08-06-10	Mbyllur	100%	II
28	VLORË	VLORË	ORIKUM	Ndertim i shetitores së fshatit Radhime	CEB	0.9	Km	25-03-09	25-07-09	Mbyllyr	100%	I
29	VLORË	VLORË	QENDËR VLORE	Rikonstruksion i segmentit të rruges shkolla Nartë - TEC	CEB	1.6	Km	01-05-09	05-07-09	Mbyllyr	100%	I
30	VLORË	VLORË	QENDËR VLORE	Rikonstruksion i rruges Nartë - Zverec	CEB	4.7	Km	26-06-09	26-10-09	Mbyllyr	100%	II

## Informacion mbi nën-projektet e programit “Punët në komunitet III” Faza III

(Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	KOMUNA / BASHKIA	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA E INVESTIMIT	NJESIA	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	BERAT	BERAT	KUTALLI	Rikonstruksioni I rruges " Samatice I Gorican "	CEB	2	Km	05-05-10	05-10-10	Ne garanci	90%
2	DIBER	MAT	ULËZ	Rikonstruksioni I qendres së qytetit Ulez dhe fasada	CEB	2500	M <sup>2</sup>	20-05-10	20-10-11	Ne garanci	90%
3	DURRES	DURRËS	ISHËM	Rikonstruksioni I rruges Drac - Shetaj	CEB	3.5	Km	04-05-10	10-12-10	Ne garanci	90%
4	ELBASAN	ELBASAN	TREGAN	Ndertimi I ujesjellesit të fshatit Kycyk, dhe kanalizime llixhat e Hidrait	CEB	0.8	Km	26-06-10	12-11-10	Mbyllur	100%
5	KORCË	KORCË	DRENOVË	Ujesjelles dhe shtrim me kalldrem në fshatin Dardhe	CEB	3.5	Km	29-04-10	29-09-10	Ne garanci	90%
6	KUKES	TROPOJË	MARGEGAJ	Ndertimi I Qendres turistike Valbone	CEB	286	M <sup>2</sup>	16-04-10	25-09-10	Ne garanci	90%
7	SHKODËR	SHKODËR	VELIPOJË	Sistemim - Asfaltim në qender të plazhit Velipoje	CEB	34500	M <sup>2</sup>	09-06-10	01-11-10	Ne garanci	90%
8	TIRANË	KAVAJË	KRYEVIDH	Rikonstruksioni I rruges Greth - Plazh Spille	CEB	2.3	Km	07-06-10	10-11-10	Mbyllur	100%
9	VLORE	VLORE	QENDËR VLORE	Sistemimi I Plazhit dhe rruga kembesore për në Kalanë e Kanines	CEB	1.2	Km	19-04-10	19-08-10	Ne garanci	90%

## Informacion mbi nën-projektet e programit “Punët në komunitet III” Faza IV

(Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	KOMUNA / BASHKIA	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA	NJESIA	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK%	REALIZIMI FINANCIAR %	Faza
1	DURRES	DURRËS	ISHËM	Rikonstruksioni I rruges Shetaj – Kisha e Skenderbeut	CEB	5.6	Km	30-03-11	30-09-11	75 %	64 %	IV
2	ELBASAN	ELBASAN	TREGAN	Sistemimi I kanalit të ujrave, dhe lulishtë Tregan qender	CEB	0.9	Km	29-11-10	29-04-11	Ne garanci	90 %	IV
3	KORCË	KORCË	DRENOVË	Ndertimi I rruges së Boboshtices	CEB	1.1	Km	01-02-11	05-06-11	Ne garanci	90 %	IV
4	LEZHE	KURBIN	FUSHË-KUQE	Sisitemim - Asfaltim I rruges Gorre - Gurez	CEB	4.96	Km	05-11-11	10-03-11	Ne garanci	90 %	IV
5	SHKODËR	SHKODËR	POSTRIBË	Rikontruksioni I qendres së Kalase së Drishtit	CEB	350	M <sup>2</sup>	21-12-10	21-04-11	Ne garanci	90%	IV
6	VLOREË	VLOREË	ORIKUM	Sistemim - asfaltim I rruges Orikum - Tragjas	CEB	3.7	Km	09-04-10	03-06-10	Mbylluri	100%	IV



**4.2 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga Banka Botërore & GoA (IDA) (Dhjetor 2011)**

NR	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESI (Km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	Kukes	Kukes	Domaj	Rikonstruksioni I rruges Domaj - Ura e Lapave	IDA - GOA	11.5	19-11-2009	30-09-2011	100%	82%
2	Fier	Fier	Strum	Rikonstruksioni I rruges Strum - Qafe e Marinzes	IDA - GOA	12.6	13-11-2008	16-01-2010	100%	100%
3	Tirane	Tirane	Baldushk	Rikonstruksioni I rruges Ura e Farkes - Qender Fshat	IDA - GOA	6.6	25-11-2008	25-03-2010	100%	84%
4	Diber	Diber	Kastriot	Rikonstruksioni irruges Gryka e Gobenit - Perroi I Kapsit	IDA - GOA	9.8	27-11-2008	30-09-2010	100%	94%

**40.5**

### 4.3 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga OFID I & II (Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA (Km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	Lezhe	Lezhe	Lezhe, Kolsh, Kallmet	Rikonstruksioni i rruges Lezhe - Kallmet.	OFID I	13.2	11-04-2009	30-08-2010	100%	90%
2	Vlore	Sarande	Xarre, Aliko	Rikonstruksioni Xarre-Fshati Pllake	OFID I	10.9	17-04-2009	10-12-2010	100%	93%
3	Korce	Korce	Cerrave, Vreshtas, Pojan	Rikonstruksioni rruges Lapidari (kryq. Podgorie) – Korite	OFID I	10.5	15-04-2009	15-01-2010	100%	83%
4	Elbasan	Elbasan	Belsh, Fierze	Rikonstruksioni i rruges Belesh – Fierze	OFID I	9.9	16-04-2009	12-04-2010	100%	100%
5	Gjirokaster	Gjirokaster	Lunxheri	Rikonstruksioni i Valare-Erind	OFID I	5.4	24-06-2009	23-04-2010	100%	85%
6	Berat	Berat	Velabisht, Sinje	Rikonstruksioni Ura e Gorices - Fshati Mbreshtan	OFID I	7.8	04-06-2009	15-04-2010	100%	92%
7	Shkoder	Shkoder	Vau I Dejes, Vig Mnele, Hajmel	Rikonstruksioni Vau I Dejes – Nenshat	OFID I	11.8	05-05-2010	25-09-2010	100%	89%
8	DURRËS	DURRËS	GJEPALAJ, SHIJAK.	Rikonstruksioni i rruges " Shijak - Gjepale"	OFID II	6.3	11-04- 2011	11-02-2012	40 %	45%
9	DURRËS	KRUJË, KURBIN	THUMANE, LAC.	Rikonstruksioni i rruges " Thumane - Lac "	OFID II	10.54	01-04-2011	01-07-2012	38 %	35%
10	LEZHË	LEZHË	SHENKOLL	Rikonstruksioni i rruges " Shenkoll - Tale1 - Hidrovor"	OFID II	6.2	01-04-2011	31-07-2011	100%	78%
11	Gjirokaster	Gjirokaster	Dropull i siperm	Rikonstruksioni i rruges “Llongo – Koshovice”	OFID II	5.3	30-08-2011	30-06-2012	23 %	20%
12	Elbasan	Librazhd	Hotolisht	Rikonstruksioni i rruges “Hotolisht – Frar”	OFID II	6.2	15-09-2011	15-09-2012	27 %	0%
13	Shkoder	Shkoder	Hajmel	Rikonstruksioni i rruges “Koterr – Manastiri i Karmelitaneve”	OFID II	3.9	15-12-2011	15-Jul-2012	1%	0%

107.93

#### 4.4 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga CEB (Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	NJQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA (Km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	Tirane	Tirane	Baldushk	Rikonstruksioni I rruges Qender - Mustafa Kocaj	CEB	8.4	25-06-2009	16-04- 2011	100%	93%
2	Fier	Fier	Kuman, Zharrez, B. Fier	Rikonstruksioni I rruges Sheq - Marinze	CEB	15.7	1-06-2009	23-11-2010	100%	95%
3	Lezhe	Lezhe	Kallmet, Nenshat	Rikonstruksioni I rruges Kallmet-Nenshat	CEB	8.74	7-07-2009	15-08-2010	100%	90%
4	Durres	Kruje	Bubq, Ishem, Thumane	Rikonstruksioni I rruges Bubq - Ishem	CEB	13.4	15-07- 2009	30-10-2010	100%	95%
5	Vlore	Sarande	Aliko	Rikonstruksioni I rruges Fshati Pllake - Cuke	CEB	11.5	25-06-2009	06-12- 2010	100%	92%
6	Diber	Diber	Fushe Cidhen, Slllove	Rikonstruksioni I rruges Perroi i Kapsit - Vleshe	CEB	12	17-07- 2009	15-09- 2011	100%	81%
7	Korce	Korce	Pojan, Vreshtas, Ligenas	Rikonstruksioni I rruges Koritë - Liqenas	CEB	9.3	3-07-2009	15-07-2010	100%	94%
8	Kukes	Kukes	Ujmisht, Bushtrice, Grykcaj	Rikonstruksioni I rruges Ura e Lapajve - Bushtrice	CEB	7.2	25-06-2009	21-11-2011	100%	72%
9	Fier	Mallakaster	B. Ballsh, Aranitas, Selite	Rikonstruksioni I rruges Ballsh-Arrianitas	CEB	6.7	3-07-2009	30-05-2010	100%	95%
10	Elbasan	Librazhd	Rrajce, Proptisht	Rikonstruksioni I rruges Urake - Golik	CEB	8.6	30-06-2009	30-05-2011	100%	85%
11	Diber	Diber	Slllove, Kala e Dodes	Rikonstruksioni I rruges Vleshe - Vasie	CEB	12.5	8-12-2009	17-11-2011	100%	70%
12	Berat	Berat	Velabisht, Sinje	Rikonstruksioni I rruges Mbreshtan - Sinje	CEB	10.1	24-02-2010	24-01-2011	100%	90%
13	Elbasan	Elbasan	Fierze	Rikonstruksioni I rruges Fierze - Kosove	CEB	6.5	24-02-2010	30-08-2010	100%	90%
				Rikonstruksioni i rruges Kosove e madhe – Kosove e vogel.	CEB	2.2	14-09-2010	22-05-2011		
14	Tirane	Tirane	Preze	Rikonstruksioni I rruges Rruga Nacionale - Preze	CEB	3.2	24-02-2010	24-04-2011	100%	88%
15	Durres	Durres	Shijak	Rikonstruksioni I rruges Shijak – Maminas	CEB	5	24-02-2010	30-10-2010	100%	80%
16	Vlore	Vlore	Sevaster	Rikonstruksioni I rruges Sevaster -	CEB	9.4	19-03-2010	31-07-2011	100%	82%

				Kalivac						
17	Diber	Diber	Zerqan	Rikonstruksioni i rruges Ura e qytetit - Zerqan	CEB	6.53	19-03-2010	30-04-2011	100%	89%
18	Gjorikaster	Gjirokaster	Cajup	Rikonstruksioni i rruges Erind – Cajup ; Shqepice – Nokove	CEB	16.1	19-03-2010	30-09-2011	100%	54%
19	Tirane	Tirane	Shengjergj	Rikonstruksioni i rruges “Shkalle – Shengjergj”	CEB	10.7	22-06-2010	30-11-2011	100%	87%
20	Tirane	Tirane	Shengjergj	Rikonstruksioni i rruges “Shengjergj – Erzen”	CEB	6.9	22-06-2010	30-11-2011	100%	
21	Tirane	Tirane	Bexull	Rikonstruksioni i rruges “ Bexull – Domje”	CEB	5.3	22-06-2010	30-11-2011	100%	
22	Fier	Lushnje	Grabian	Rikonstruksioni i rruges “Kryqezim Grabian – Autostrada Lushnje	CEB	4.3	22-06-2010	30-10-2010	100%	
23	Fier	Mallakaster		Rikonstruksioni i rruges “Rr Nacionale – Bylis”	CEB	5.5	02-07-2010	31-05-2011	90%	
24	Berat	Berat	Otlak	Rikonstruksioni i rruges “Rr Nacionale Lapardha”	CEB	3.4	02-07-2010	30-04-2011	100%	81%
25	Shkoder	Shkoder		Rikonstruksioni i rruges Ajasem	CEB	2.1	02-07-2010	30-04-2011	98%	75%
26	Shkoder	Shkoder	Dajc	Rikonstruksioni i rruges “ Dajc – Gomsiqe”	CEB	7.2	02-07-2010	30-10-2011	100%	
27	Tirane	Tirane	Vaqarr	Rikonstruksioni i rruges “Vishaj – Rr Nacionale”	CEB	9.55	02-07-2010	31-07-2011	100%	88%
28	Tirane	Tirane	Kamez	Rikonstruksioni i rruges “Laknas - Kamez - Superstade”	CEB	0.8	11-04-2011	30-09-2011	100 %	62%
29	Diber	Mat	Komsi	Rikonstruksioni i rruges Burrel - Komsi	CEB	6	16-05-2011	16-01-2012	40%	28%
30	Shkoder	Shkoder	Gur i Zi	Rikonstruksioni i rruges “Rruga nacionale - Vukatane”	CEB	3.7	15-04-2011	11-30-2011	100%	48%
31	Berat	Berat	Otlak	Rikonstruksioni i rruges Virjon (Ullinjas) - Qereshnik	CEB	5.5	04-05-2011	04-05-2012	76%	71%
32	Fier	Fier	Ruzhdie	Rikonstruksioni i rruges se Ruzhdies	CEB	3.7	04-05-2011	30-11-2011	100%	68%

247.78

#### 4.5 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga IPA 2008 (Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA (Km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	% REALIZIMIT TEKNIK
1	Durres	Durres	Xhafzotaj	Rikonstruksioni I rruges Xhafzotaj - Bregdet	IPA 2008	10.7	22-02-2010	22-02-2011	100%
2	Gjirokaster	Gjirokaster	Antigone	Rikonstruksioni I rruges Asim Zeneli - Antigone	IPA 2008	7.5	22-02-2010	22-02-2011	100%
3	Lezhe	Lezhe	Shenkoll	Rikonstruksioni I rruges ish – Smt - Rrile	IPA 2008	4.6	22-02-2010	22-02-2011	100%
				Rikonstruksioni I rruges Rrile - Shenkoll	IPA 2008	3.5	01-09-2010	30-06-2011	100%
4	Shkoder	Malesi e Madhe	Kelmend	Rikonstruksioni I rruges Vermosh - Dogane	IPA 2008	7.7	22-02-2010	15-09-2011	95%

34

#### 4.6 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga IDB (Dhjetor 2011)

NR	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESI A (Km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	Kukes	Tropoje	Fierze	Rikonstruksioni i rruges “Ura Dushaj – Sheshi i Trageteve”	IDB	2.8	22-06-2011	22-06-2012	25 %	14%
2	Kukes	Tropoje	Fierze , Lekbibaj	Rikonstruksioni i rruges "Sheshi I trageteve - Lekbibaj"	IDB ISTISNA	11.7	11-04-2011	11-08-2012	38%	37%
3	Kukes	Tropoje	Tropoje	Rikonstruksioni i rruges “ Sopot – Kernaje”	IDB ISTISNA	6.5	Vleresim			0 %
4	Kukes	Tropoje	Tropoje	Rikonstruksioni i rruges “Tropoje – Bucaj”	IDB	4.91	Vleresim			0 %
5	Kukes	Kukes	Shishtavec	Rikonstruksioni I rruges " Kukes - Shishtavec" Loti 2	IDB ISTISNA	6	11-04-2011	11-04-2012	48%	27%
6	Kukes	Kukes	Bytyc, Golaj	Rikonstruksioni I rruges "Kam - Kryqezimi Golaj"	IDB ISTISNA	19.3	11-04-2011	30-09-2011	100%	80%
7	Shkoder	Shkoder	Dajc	Rikonstruksioni i rruges “Rruga Nacionale – Dajc”	IDB ISTISNA	7.4	Vleresim			0%
8	Shkoder	Shkoder	Postribe	Rikonstruksioni I rruges "Ura e Mesit - Prekal"	IDB ISTISNA	15.4	11-04-2011	11-08-2012	87%	34 %
9	Shkoder	Shkoder	Bushat	Rikonstruksioni i rruges " Fshat I ri - Mal I Jushit - Hoten - Kukel"	IDB	8.64	01-08-2011	01-08-2012	27%	0 %
10	Shkoder	SHkoder	Vig - Mnele	Rikonstruksioni i rruges “Ura Gjader - Mnele	IDB	7.2	07-08-2011	07-04-2012	37%	44 %

89.85

#### 4.7 Informacion mbi nën-projektet e programit “Rrugët Dytësore & Lokale”, financuar nga EBRD & EIB (Dhjetor 2011)

Nr	QARKU	RRETHI	NjQV	EMRI I NENPROJEKTIT	DONATORI	GJATESIA (km)	DATA E FILLIMIT	DATA E MBARIMIT	REALIZIMI TEKNIK %	REALIZIMI FINANCIAR %
1	BERAT	BERAT	KUTALLI, POSHNJE	Rikonstruksioni i rruges " Kutalli - Gorican - Kuc" (8.2 km)	EBRD & EIB	8.2	01-06-2011	01-02-2012	73 %	35 %
2	BERAT	KUCOVË	KOZARE	Rikonstruksioni i rruges " Kozare - Kucove" (3.82 km)	EBRD & EIB	3.82	15-07-2011	15-02-2012	63 %	40 %
3	DIBËR	MAT	LIS, BURREL	Rikonstruksioni i rruges " Ura e Matit - Lis " 13.1 km	EBRD & EIB	13.1	16-05-2011	16-07-2012	82 %	76 %
4	DURRËS	DURRËS	MANZË	Rikonstruksioni i rruges " Armath - Hamallaj - Hidrovor " 5.1 km	EBRD & EIB	5.1	1-05-2011	1-05-2012	44 %	38 %
5	DURRËS	DURRËS	RRASHBULL, KATUND I RI	Rikonstruksioni i rrugeve " Shen Vlash - Kryqezimi Fllake , 3.5 km" dhe Kryqezimi Fllake - Katund I Ri 5.72 km"	EBRD & EIB	9.22	1-06-2011	1-08-2012	53 %	55 %
6	DURRËS	KRUJË	FUSHË KRUJË	Rikonstruksioni i rruges " Fushe Kruje - By pass " 2.8 km	EBRD & EIB	2.8	1-05-2011	30-11-2011	100 %	52 %
7	ELBASAN	GRAMSH	KODOVJAT	Rikonstruksioni i rruges " Gramsh - Kodovjat" 12.1 km	EBRD & EIB	12.1	16-05-2011	16-09-2012	41 %	0 %
8	ELBASAN	GRAMSH	PISHAJ, POROCAN	Rikonstruksioni i rruges " Drize - Porocan" Lot 1 8.74 km	EBRD & EIB	8.74	15-07-2011	15-10-2012	34 %	33 %
9	FIER	FIER	FRAKULLË	Rikonstruksioni i rruges " Meto Asim - Kafaraj " 8.54 km	EBRD & EIB	8.54	16-05-2011	16-05-2012	73 %	39 %
10	KORCË	DEVOLL	MIRAS, QENDER BILISHT	Rikonstruksioni i rruges " Bilisht - Miras" 16 km	EBRD & EIB	16	1-05-2011	1-03-2013	30 %	33 %
11	KUKËS	KUKËS	SHTIQEN, BICAJ	Rikonstruksioni i rruges " Aeroport - Bicaj - Qafa e Kolosjanit " 10.2 km	EBRD & EIB	10.2	1-05-2011	1-07-2012	49 %	50 %
12	LEZHË	LEZHË	BLINISHT, DAJC	Rikonstruksioni i rruges " Superstrate - Kodhel - Dajc - Bilinisht " 7.6 km	EBRD & EIB	7.6	20-04-11	30-11-2011	100 %	67 %
13	LEZHË	LEZHË	LEZHË	Rikonstruksioni i rruges " Kala Lezhe - Lagje Sheher " 3 km	EBRD & EIB	3	1-05-2011	1-01-2012	80 %	61 %
14	LEZHË /DIBËR	MIRDITË/MAT	KTHJELLE, RUKAJ	Rikonstruksioni i rruges " Rreshen - Urake " 18.7 km	EBRD & EIB	18.7	1-06-2011	1-06-2012	58 %	37 %
15	SHKODËR	MALËSI E MADHË	KELMEND, KASTRAT	Rikonstruksioni i rruges " Hani I Hotit - Tamare " Lot 1 (27.2 km)	EBRD & EIB	27.2	16-05-2011	16-05-2014	16 %	5 %
16	SHKODËR	SHKODËR	VELIPOJE	Rikonstruksioni i rruges " Baks - Rrjolle " 8.4 km	EBRD & EIB	8.4	9-05-2011	9-05-2012	50 %	48 %
17	TIRANË	TIRANË	DAJT, TIRANE	Rikonstruksioni i rruges " Uzina e traktoreve - Lanabregas" 6.4 km	EBRD & EIB	6.4	16-05-2011	16-01-2012	54 %	55 %

169.2

#### 4.8 Informacion mbi nën-projektet e programit “Furnizimi me Ujë i zonave Rurale”, financuar nga KfW (Dhjetor 2011)

NR	ZONA	Rrethi	NJQV	Emri i nenprojektit	Donatori	Data e Fillimit	Data e Mbarimit	Realizimi teknik %	Realizimi financiar %	
				<b>FD&amp;S Lot 1</b>						
1	<b>DIBER, KUKES, SHKODER</b>	Diber	Melan	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Melan, Ilnice, Greve, Trene, Pejke, Pjece	KFW	23.06.2011	23.03.2012	44%	17%	
2		Diber	Kala Dodes	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Ploshtan	KFW	24.06.2011	24.01.2012	61%	25%	
		Diber	Qender Tomin	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatit Pilafe						
		Diber	Kastriot	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Kishavec	KFW	01,07,2011	01.04.2012	72%	31%	
3		Diber	Muhurr	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Hurdhe Muhurr						
		Diber	Arras	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Sine 1+2						
		Diber	Selishte	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Kacni						
		Diber	Selishte	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Qafe Murre						
					<b>FD&amp;S Lot 1</b>					
4			Mat	Gurre	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Mishter	KFW	22.05.2011	22.02.2012	68%	42%
			Mat	Komsi	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Bater 1 dhe 2, Frankth	KFW	05.09.2011	05,04,2012	12%	0%
5			Mat	Baz	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Karice, Baz, Fbaz, Drita, RRBaz					
					<b>FD&amp;S Lot 2</b>					
6			Tropoje	Margegaj	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Paqe, Flumi, Shoshan, Margegaj, Kocanaj	KFW	20.05.2011	20.02.2012	70%	27%
7			Kukes	Shishtavec	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Borje	KFW	17.08.2011	17.05.2012	7%	0%
			Kukes	Shishtavec	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Shtreze					
			Has	Krume	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Gajrep					
			Kukes	Malzi	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Shemri					
			Tropoje	Bujan	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Markaj					
		Kukes	Shishtavec	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Oreshke						
		Tropoje	Bytyc	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Prush						
	Kukes	Shishtavec	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Novosej	KFW						
				<b>FD&amp;S Lot 3</b>						
8		MM	Qender	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Dober, Kalldrun, Jubice, Sterbeq, Kamice, Fllake	KFW	23.05.2011	23.02.2012	74%	41%	
9		Puke	Blerim	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Dardhe	KFW	01.09.2011	01.04.2012	32%	0%	
		Puke	Gjegjan	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Shkoze						
10		Puke	Qelez	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Bushat	KFW	01.09.2012	01.04.2012	40%	0%	
		Puke	Iballe+Qelez	Ndertimi I Ujesjellesit te fshatrave Berishe Vendi & Midhe						
		MM	Shkrel	Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Zagore						
				<b>FD&amp; S Lot 4</b>						



## TABELAT FINANCIARE.

## 4.9 Realizimi i zërave të buxhetit\* për vitin 2011 (sipas donatorëve)

(Kursi këmbimit 1Euro=134.50 Lekë 1USD=95 Lekë )

(Vjetor 2011)

Dhjetor 2011

Donatori	IDA SLR 4459			OPEC/SLR			OPEC /SLR Faza II			IDB& Istisna/SLR			CEB SLR			EIB/EBRD			CEB-FAZA III		
	Buxheti vjetor USD	Realizimi ne USD	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%
Punime Civile	576,000	553,000	96%	1,725,000	1,725,000	100%	2,537,000	2,537,000	100%	11,759,000	11,759,000	100%	20,074,863	19,733,204	98%	20,279,579	19,984,481	99%	2,252,521	2,252,521	100%
Asistence Teknike	113,000	113,000	100%	-	-		-	-		-	-		145,826	23,800	16%	-	-		28,316	25,200	89%
Design&su perv.	1,224,000	1,080,000	88%	-	-		-	-		-	-		-	-		763,110	344,400	46%	-	-	
Training	36,000	6,000	17%	-	-		-	-		-	-		58,047	11,200	19%	-	-		14,158	12,600	89%
Investime &PaisjeFZ HSH	104,000	92,000	88%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Kosto Operative	1,479,000	1,434,524	97%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		237,853	237,853	100%
Rezerve	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
<b>T o t a l i</b>	<b>3,532,000</b>	<b>3,278,524</b>	<b>93%</b>	<b>1,725,000</b>	<b>1,725,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,537,000</b>	<b>2,537,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,759,000</b>	<b>11,759,000</b>	<b>71%</b>	<b>20,278,737</b>	<b>19,768,204</b>	<b>97%</b>	<b>21,042,689</b>	<b>20,328,881</b>	<b>97%</b>	<b>2,532,847</b>	<b>2,528,174</b>	<b>100%</b>

Donatori	KFW -RWS			Beneficiary			Fonde te Veta ADF			GOA Kosto Lokale			GOA TVSH			Goa Investime		
	Buxheti vjetor USD	Realizimi ne USD	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne USD	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne \$	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne USD	%	Buxheti vjetor	Realizimi ne USD	%
Punime Civile	1,434,195	1,434,195	100%	1,085,579	787,578	73%	31,579	-	0%	1,047,663	795,656	76%	16,594,116	16,594,116	100%	271,611	271,611	100%
Asistence Teknike	403,500	310,800	77%	-	-		65,979	20,726	31%	118,705	118,705	100%	-	-		-	-	
Design&su perv.	571,979	505,400	88%	-	-		-	-		678,947	664,358	98%	-	-		3,589	3,589.00	100%
Training	-	-		-	-		19,000	19,000	100%	10,505	1,611	15%	-	-		-	-	
Investime &PaisjeFZ HSH	-	-		-	-		14,158	2,000	14%	130,484	43,558	33%	-	-		-	-	
Kosto Operative	63,711	-	0%	-	-		55,758	55,747	100%	328,442	173,278	53%	-	-		-	-	
<b>T o t a l i</b>	<b>2,473,384</b>	<b>2,250,395</b>	<b>91%</b>	<b>1,085,579</b>	<b>787,578</b>	<b>73%</b>	<b>186,474</b>	<b>97,474</b>	<b>52%</b>	<b>2,314,747</b>	<b>1,797,165</b>	<b>78%</b>	<b>16,594,116</b>	<b>16,594,116</b>	<b>100%</b>	<b>275,200</b>	<b>275,200</b>	<b>100%</b>

Kategoria	Grand Total		
	Buxheti vjetor USD	Realizimi ne USD	%
<b>Punime Civile</b>	79,668,705	78,427,361	98%
<b>Asistence Teknike</b>	875,326	612,232	70%
<b>Design&amp;superv.</b>	3,241,626	2,597,747	80%
<b>Training</b>	137,711	50,411	37%
<b>Investime &amp;PaisjeFZSH</b>	248,642	137,558	55%
<b>Kosto Operative</b>	2,164,763	1,901,401	88%
<b>T o t a l i</b>	<b>86,336,773</b>	<b>83,726,709</b>	<b>97%</b>

- Te dhenat i referohen buxhetit te rishikuar te FSHZH ne Korrik 2011.


**4.10 Shpenzimet sipas Donatorëve dhe Kategorive për vitin 2011 (në Euro)**

Expenses according Donors and Categories annual 2011 (in Euro)


Kategorite Category	IDA 4459"SLR	OPEC I+II	CEB SLR	IDB & Istisna	CWP - Faza III CEB	RWS - KFW IV	EBRD - BEI	BEI GRANT	Beneficiary	GOA VAT	GOA Investime	Other Source" Petty cash"	GOA Participati on	Total
<b>Punime Rurale</b> Civil Work	409,977	2,960,997	12,886,574	8,710,137	1,582,543	1,013,939	13,008,938	-	510,310	11,310,884	187,108	-	513,411	53,094,818
<b>Asistence Teknike T. A.</b>	83,795	-	17,008	-	17,683	222,442	-	-	-	-	-	14,204	80,219	435,351
<b>Design&amp;Superv.</b>	799,634	-	-	-	-	360,631	-	245,912	-	-	-	-	458,974	1,865,151
<b>Training Kualifikime</b>	4,141	-	8,447	-	8,823	-	-	-	-	-	-	13,564	1,035	36,010
<b>Paisje Equipment</b>	67,933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,371	31,100	100,404
<b>Sh.Operative Op. Cost</b>	1,017,596	-	-	-	168,073	983	-	-	-	-	-	39,565	112,074	1,338,291
<b>Rezerve</b>														
<b>TOTAL Euro</b>	<b>2,383,076</b>	<b>2,960,997</b>	<b>12,912,029</b>	<b>8,710,137</b>	<b>1,777,122</b>	<b>1,597,995</b>	<b>13,008,938</b>	<b>245,912</b>	<b>510,310</b>	<b>11,310,884</b>	<b>187,108</b>	<b>68,704</b>	<b>1,196,813</b>	<b>56,870,025</b>

#### 4.11 Rrugët Dytësore dhe Lokale të përfunduara deri më 31 Dhjetor 2011


##### 1. Qarku Berat: Segmenti rrugor Rruga nacionale – Lapardha 3.4 km



##### 2. Qarku Berat: Segmenti rrugor Ura e Goricës - Fshat Mbreshtan 7.8 km



##### 3. Qarku Berat: Segmenti rrugor Mbreshtan – Sinjë 10.1 km






**7. Qarku Dibër : Segmenti rrugor Kuben –Përroi i Kapsit, 9,8 km**




**8. Qarku Durrës : Segmenti rrugor Shijak – Maminas, 5 km**




**9. Qarku Durrës: Segmenti rrugor Xhafzotaj – Bregdet 10.7 km**



**10. Qarku Durrës : Segmenti rrugor Bubq - Ishëm, 13.4 km**




**11. Qarku Durrës : Segmenti rrugor Fushe Kruje – By pass, 2.8 km**




**12. Qarku Elbasan: Segmenti rrugor Belsh – Fierzë, 9.0 km**




**13. Qarku Elbasan : Segmenti rrugor Fierze – Kosove e e Vogel 9.9 km**



**14. Qarku Elbasan : Segmenti rrugor Urakë – Golik 8.6 km**




**15. Qarku Fier : Segmenti rrugor Sheq-Marinzë, 8.75 km**







**16. Qarku Fier: Segmenti rrugor Strum - Qafa e Marinzës, 12.6 km**




**17. Qarku Fier: Segmenti rrugor Kryqezimi Grabian – Autostrada Lushnje, 4.3 km**



**18. Qarku Fier : Segmenti rrugor Ballsh - Aranitas, 6.7 km**




**19. Qarku Fier: Ruzhdie – Margellic 3.7 km**




**20. Qarku Gjirokastrër: Segmenti rrugor Asim Zeneli - Antigone 7.5 km**




**21. Qarku Gjirokastrër: Segmenti rrugor Valare-Erind, 5.4 km**




**22. Qarku Gjirokastrër: Segmenti rrugor Erind – Cajup, Shqepice - Nokove, 16.1 km**




**23. Qarku Korçë: Segmenti rrugor Koritë - Liqenas, 9.3 km**




**24. Qarku Korçë: Segmenti rrugor Lapidar – Koritë, 10.5 km**




**25. Qarku Kukës: Segmenti rrugor Domaj – Ura e Lapajve 11.5 km**




**26. Qarku Kukës: Segmenti rrugor Ura e Lapajve – Bushtrice 7.2 km**



**27. Qarku Kukës: Segmenti rrugor Kam – Golaj 19.3 km**



**28. Qarku Lezhë : Segmenti rrugor Kallmet-Nenshat, 8.75 km**



**29. Qarku Lezhë : Segmenti rrugor Lezhë-Kallmet, 12.75 km**




**30. Qarku Lezhë: Segmenti rrugor Ish SMT Lezhë – Rrilë - Shënkoll 8.1 km**




**31. Qarku Lezhë: Segmenti rrugor Shënkoll – Tale – Hidorvoror 6.2 km**



**32. Qarku Lezhe : Superstarde – Kodhel – Dajç – Blinisht 7.6 km**




**33. Qarku Shkodër: Segmenti rrugor Vau i Dejës-Nenshat, 11.7 km**




**34. Qarku Shkoder: Vermosh – Dogane 7.7 km**




**35. Qarku Shkoder: Dajc – Gomsiqe 7.2 km**




**36. Rruga nacionale – Vukatane 3.7 km**



**37. Qarku Tirane: Segmenti rrugor Ura e Farkës- Qendër Fshat, 6.6 km**




**38. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Qendër – Mustafa Kocaj 8.4 km**






**39. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Rruga nacionale – Prezë 3.2 km**



**40. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Vishaj – Rruga nacionale 9.55 km**



**41. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Berxull – Domje 5.3 km**




**42. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Laknas – Kamez – Superstrade 0.8 km**




**43. Qarku Tiranë: Segmenti rrugor Shkalle – Shengjergj – Erzen 17.6 km**



**44. Qarku Vlorë : Segmenti rrugor Xarrë-Fshati Pllakë, 10.9 km**



**45. Qarku Vlorë : Segmenti rrugor Pllakë-Cukë, 11.5 km**



**46. Qarku Vlorë : Segmenti rrugor Sevaster - Kalivaç, 9.4 km**

